

I-23-0000040, Umbau und Erweiterung Oberschule Baruth, Los 39 - Tischlerarbeiten Innentüren

496	Abnahme	1 Tag	Don 13.11.25	Don 13.11.25	495	0%
497						
498	Los 38- Metallbau Innentüren - Fa. ??	192 Tage	Fre 01.08.25	Don 21.05.26		0%
499	Beauftragung (angenommen)	1 Tag	Fre 01.08.25	Fre 01.08.25		0%
500	Bauanlaufberatung	1 Tag	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	499EA+4 Tage	0%
501	Werkplanung					0%
502	Prüfung Werkplanung					0%
503	Fertigung					0%
504	Neubauten					0%
505	Einbau Türzargen					0%
506	Einhängen der Türblätter und Komplettierung					0%
507	Altbauten					0%
508	Einbau Zargen					0%
509	Einhänge der Türblätter					0%
510	Komplettierung					0%
511	Restarbeiten					0%
512	Abnahme					0%
513						
514	Los 39 - Tischler Innentüren - Fa. ??	189 Tage	Fre 01.08.25	Mon 18.05.26		0%
515	Beauftragung (angenommen)	1 Tag	Fre 01.08.25	Fre 01.08.25		0%
516	Bauanlaufberatung	1 Tag	Fre 08.08.25	Fre 08.08.25	515EA+4 Tage	0%
517	Werkplanung	10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25	516	0%
518	Prüfung Werkplanung	10 Tage	Mon 25.08.25	Fre 05.09.25	517	0%
519	Fertigung	40 Tage	Mon 08.09.25	Die 04.11.25	518	0%
520	Neubauten	44 Tage	Mit 05.11.25	Die 20.01.26	519	0%
521	Einbau Türzargen	20 Tage	Mit 05.11.25	Mit 03.12.25	426AA+20 Tage	0%
522	Einhängen der Türblätter und Komplettierung	15 Tage	Mit 17.12.25	Die 20.01.26	521;539;555	0%
523	Altbauten	109 Tage	Mit 05.11.25	Don 23.04.26		0%
524	Einbau Zargen	5 Tage	Mit 05.11.25	Die 11.11.25	519;454	0%
525	Einbau Schienen mobile Trennwand	4 Tage	Mit 12.11.25	Mon 17.11.25	524	0%
526	Einhängen mobile Trennwand	3 Tage	Fre 05.12.25	Die 09.12.25	525;441	0%
527	Einhängen der Türblätter	3 Tage	Die 14.04.26	Don 16.04.26	524;558	0%
528	Komplettierung	5 Tage	Fre 17.04.26	Don 23.04.26	527	0%
529	Restleistungen	10 Tage	Fre 24.04.26	Fre 08.05.26	522;528	0%
530	Abnahme	1 Tag	Mon 18.05.26	Mon 18.05.26	529EA+3 Tage	0%
531						
532	Los 42 - Malerarbeiten innen - Fa. ??	136 Tage	Fre 15.08.25	Mit 11.03.26		0%
533	Beauftragung (angenommen)	1 Tag	Fre 15.08.25	Fre 15.08.25		0%
534	Bauanlaufberatung	1 Tag	Fre 22.08.25	Fre 22.08.25	533EA+4 Tage	0%

Telefonnotiz, 23.06.2025, 10:20 - 10:45 Uhr,
Abstimmung Ausführungstermine mit Herrn Meßer, Bauüberwachung HFA :
 - 05.09.2025 Bauanlaufberatung
 - 19.09.2025 Vorlage Werkplanung (10 Tage)
 - 02.10.2025 Prüfung Werkplanung (10 Tage)
 - 08.12.2025 Beginn Einbau Türzargen Neubau/Altbau (Fertigung 45 Tage)
 - 12.12.2025 Montage Laufschiene mobile Trennwand
 - 19.12.2025 Fertigstellung Einbau Türzargen Neubau/Altbau (10 Tage)
 - 05.01.2026 Beginn Einbau Festverglasung Neubau/Altbau
 - 16.01.2026 Fertigstellung Einbau Festverglasung Neubau/Altbau (10 Tage)
 - 05.05.2026 Fertigstellung Einhängen Türblätter u. Komplettierung Neubau/Altbau
 - 21.05.2026 Restleistungen
 - 28.05.2026 Abnahme