

VORABZUG für die Ermittlung der Mittelabflüsse

MBV_Terminplan_20240207_neu.mpp

| Nr. | Vorgang | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | Text4 | Vorgänger | Nachfolger |
|-----|---------|---|-----------|-------------|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 1 | | Bauvorhaben Betriebshof | 1697 Tage | Mo 25.04.22 | Do 02.11.28 | | | |
| 2 | | Rohbau | 629 Tage | Mo 19.09.22 | Di 06.05.25 | | | |
| 3 | | Abstellhalle | 629 Tage | Mo 19.09.22 | Di 06.05.25 | | | |
| 4 | | Baubeginn Abstellhalle | 0 Tage | Mo 19.09.22 | Mo 19.09.22 | | | |
| 5 | | Fertigstellung Verkehrsanlagen Abstellhalle | 0 Tage | Mo 18.09.23 | Mo 18.09.23 | | | |
| 6 | | Allgemeine Leistungen | 447 Tage | Mo 19.09.22 | Mo 29.07.24 | | | |
| 7 | | Baustelle errichten | 3 Tage | Mi 16.11.22 | Fr 18.11.22 | | 20 | |
| 8 | | Sonstige Maßnahmen | 196 Tage | Mo 19.09.22 | Fr 14.07.23 | | | |
| 9 | | Baustelle räumen | 1 Tag | Mo 29.07.24 | Mo 29.07.24 | | 36 | |
| 10 | | BA I - (Achse 99 - 137) | 426 Tage | Mo 19.09.22 | Fr 12.07.24 | | | |
| 11 | | Straßen und Tiefbau | 416 Tage | Mo 19.09.22 | Fr 14.06.24 | | | |
| 12 | | Entwässerung / Leerverrohrung | 25 Tage | Mo 19.09.22 | Mo 24.10.22 | | 13/25EA+90 Tag | |
| 13 | | Blitzschutz | 10 Tage | Di 25.10.22 | Di 08.11.22 | | 12 | 14 |
| 14 | | Profilierung / FSS / STS / Planum | 15 Tage | Mi 09.11.22 | Di 29.11.22 | | 13 | |
| 15 | | Asphalttragschicht | 16 Tage | Mo 13.02.23 | Mo 06.03.23 | | 21EA-16 Tage | 16 |
| 16 | | Asphaltbinderschicht | 13 Tage | Di 07.03.23 | Do 23.03.23 | | 15 | 17 |
| 17 | | Gussasphalt | 5 Tage | Fr 24.03.23 | Do 30.03.23 | | 16 | 18 |
| 18 | | Asphaltdeckschicht | 10 Tage | Mo 03.06.24 | Fr 14.06.24 | | 17 | 22 |
| 19 | | Gleisbau | 393 Tage | Mo 21.11.22 | Fr 12.07.24 | | | |
| 20 | | Betonplatte / Verfüllung Zwischenträume | 40 Tage | Mo 21.11.22 | Mo 30.01.23 | | 7 | 21EA-30 Tage |
| 21 | | Gleisbau / Untergrus / Füllbeton | 55 Tage | Mo 05.12.22 | Mo 06.03.23 | | 20EA-30 Tage | 15EA-16 Tage |
| 22 | | Fugen | 20 Tage | Mo 17.06.24 | Fr 12.07.24 | | 18 | |
| 23 | | BA II - (Achse 137 - 174) | 369 Tage | Do 02.03.23 | Mi 24.07.24 | | | |
| 24 | | Straßen und Tiefbau | 339 Tage | Do 02.03.23 | Mi 26.06.24 | | | |
| 25 | | Entwässerung / Leerverrohrung | 25 Tage | Do 02.02.23 | Mi 08.03.23 | | 12EA+60 Tage | 26 |
| 26 | | Blitzschutz | 10 Tage | Do 09.03.23 | Mi 22.03.23 | | 25 | 27 |
| 27 | | Profilierung / FSS / STS / Planum | 15 Tage | Do 23.03.23 | Fr 14.04.23 | | 26 | 33EA-4 Tage |
| 28 | | Asphalttragschicht | 16 Tage | Fr 23.06.23 | Fr 14.07.23 | | 34EA-16 Tage | 29 |
| 29 | | Asphaltbinderschicht | 13 Tage | Mo 17.07.23 | Mi 02.08.23 | | 28 | 31 |
| 30 | | Asphaltdeckschicht | 8 Tage | Mo 17.06.24 | Mi 26.06.24 | | 31 | 35 |
| 31 | | Gussasphalt | 5 Tage | Do 03.06.23 | Mi 09.08.23 | | 29 | 30 |
| 32 | | Gleisbau | 313 Tage | Di 11.04.23 | Mi 24.07.24 | | | |
| 33 | | Betonplatte / Verfüllung Zwischenträume | 40 Tage | Di 11.04.23 | Fr 09.08.23 | | 27EA-4 Tage | 34EA-15 Tage |
| 34 | | Gleisbau / Untergrus / Füllbeton | 40 Tage | Mi 17.05.23 | Fr 14.07.23 | | 33EA-15 Tage | 20EA-16 Tage |
| 35 | | Fugen | 20 Tage | Do 27.06.24 | Mo 24.07.24 | | 30 | 37 |
| 36 | | BA III - Restarbeiten | 2 Tage | Do 25.07.24 | Fr 26.07.24 | | | 9 |
| 37 | | Beschädigung + Markierung | 2 Tage | Do 25.07.24 | Fr 26.07.24 | | 35 | |
| 38 | | Zufahrt / ausserhalb Betriebsgrundstück | 23 Tage | Mo 31.03.25 | Di 06.05.25 | | | |
| 54 | | Ausbau | 544 Tage | Mo 25.04.22 | Fr 19.07.24 | | | |
| 55 | | Hochbau | 488 Tage | Mo 25.04.22 | Fr 26.04.24 | | | |
| 56 | | Dachdecker | 238 Tage | Mo 25.04.22 | Fr 14.04.23 | | | |
| 57 | | Abdichtung | 1 Tag | Do 08.09.22 | Do 08.09.22 | | | |
| 58 | | Dämmung | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 59 | | Atika | 1 Tag | Fr 14.04.23 | Fr 14.04.23 | | | |
| 60 | | Schlösser | 137 Tage | Mi 01.02.23 | Fr 18.08.23 | | | |
| 61 | | Geländer | 51 Tage | Mi 01.02.23 | Fr 14.04.23 | | | |
| 62 | | Einbauten West | 10 Tage | Mo 03.07.23 | Fr 14.07.23 | | | |
| 63 | | Einbauten Ost | 5 Tage | Mo 14.08.23 | Fr 18.08.23 | | | |
| 64 | | Laufsteg | 10 Tage | Mo 17.04.23 | Fr 28.04.23 | | | |
| 65 | | Metallbau | 77 Tage | Mo 23.01.23 | Fr 12.05.23 | | | |
| 66 | | Posten-Riegel | 1 Tag | Mo 23.01.23 | Mo 23.01.23 | | | |
| 67 | | Fassade Lichthof | 1 Tag | Mo 23.01.23 | Mo 23.01.23 | | | |
| 68 | | Außen Türen | 1 Tag | Mo 23.01.23 | Mo 23.01.23 | | | |
| 69 | | Innentüren | 1 Tag | Mo 23.01.23 | Mo 23.01.23 | | | |
| 70 | | Projektionswand | 1 Tag | Mo 23.01.23 | Mo 23.01.23 | | | |
| 71 | | Trockenbau | 10 Tage | Mo 03.07.23 | Fr 14.07.23 | | | |
| 72 | | Einbauten West | 5 Tage | Mo 03.07.23 | Fr 07.07.23 | | | 73 |
| 73 | | Einbauten Ost | 5 Tage | Mo 10.07.23 | Fr 14.07.23 | | 72 | 75 |
| 74 | | Einrich | 10 Tage | Mo 15.04.24 | Fr 26.04.24 | | | |
| 75 | | Einbauten Ost | 5 Tage | Mo 15.04.24 | Fr 19.04.24 | | 73 | 76 |
| 76 | | Einbauten West | 5 Tage | Mo 22.04.24 | Fr 26.04.24 | | 75 | |
| 77 | | Malereinbeiten | 43 Tage | Do 01.06.23 | Mo 31.07.23 | | | |
| 78 | | Falttore | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 79 | | Weist | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 80 | | Ost | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 81 | | TGA | 387 Tage | Mo 10.10.22 | Fr 24.05.24 | | | |
| 82 | | Entwässerung | 110 Tage | Mi 19.10.22 | Do 06.04.23 | | | |
| 83 | | Sprinkler Achse 105-120 | 45 Tage | Mo 19.06.23 | Fr 18.08.23 | | | |
| 84 | | Sprinkler Achse 120-169 | 114 Tage | Mo 10.10.22 | Mo 03.04.23 | | | |
| 85 | | Sanitär | 374 Tage | Do 27.10.22 | Fr 24.05.24 | | | |
| 86 | | Elektro | 188 Tage | Mo 24.04.23 | Mo 05.02.24 | | | |
| 87 | | Heizung | 52 Tage | Mi 06.03.24 | Fr 24.05.24 | | | |
| 88 | | Deckenstrahlplatten | 18 Tage | Mi 03.04.24 | Fr 26.04.24 | | | 97 |
| 89 | | Lüftung West | 11 Tage | Mi 20.03.24 | Fr 05.04.24 | | | |
| 90 | | Lüftung Ost | 16 Tage | Do 11.04.24 | Fr 03.05.24 | | | |
| 91 | | Verkehr | 114 Tage | Mo 05.02.24 | Fr 19.07.24 | | | |
| 92 | | Montage Vettg-Übertragungsseileiten Ost | 19 Tage | Di 02.04.24 | Fr 26.04.24 | | | 93/95EA,96AA |
| 93 | | Montage Vettg-Übertragungsseileiten West | 16 Tage | Mo 29.04.24 | Fr 24.05.24 | | 92 | 94AA |
| 94 | | Montage Adresszähler West | 15 Tage | Mo 29.04.24 | Do 23.05.24 | | | 95AA |
| 95 | | Montage Adresszähler Ost | 19 Tage | Di 02.04.24 | Fr 26.04.24 | | | 92AA |
| 96 | | Montage Anschlusskasten Erdung | 19 Tage | Di 02.04.24 | Fr 26.04.24 | | | 92AA |
| 97 | | Montage Fahrlentung Seg | 56 Tage | Mo 29.04.24 | Fr 19.07.24 | | 88 | 96EE |
| 98 | | Montage Stützpunkte | 10 Tage | Mo 05.02.24 | Fr 16.02.24 | | | |
| 99 | | Montage Schutz-Sieverschranke | 66 Tage | Mo 15.04.24 | Fr 19.07.24 | | | 97EE |
| 100 | | Übergabebetriebsnahme | 5 Tage | Mo 22.07.24 | Fr 26.07.24 | | | |
| 101 | | Abnahme | 1 Tag | Mo 22.07.24 | Mo 22.07.24 | | | 102 |
| 102 | | Einrichtung | 1 Tag | Di 23.07.24 | Di 23.07.24 | | 101 | 103 |
| 103 | | Inbetriebnahme | 1 Tag | Mi 24.07.24 | Mi 24.07.24 | | 102 | 104 |
| 104 | | Restarbeiten | 2 Tage | Do 25.07.24 | Fr 26.07.24 | | 103 | |
| 105 | | Außenanlagen | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 106 | | Gehwege | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 107 | | Klestraufe | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 108 | | Oberboden | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 109 | | Gründach | 1 Tag | Mo 25.04.22 | Mo 25.04.22 | | | |
| 110 | | Fertigstellung | 1 Tag | Mo 03.08.26 | Mo 03.08.26 | | | |
| 111 | | Interimslösung | 255 Tage | Do 21.09.23 | Fr 11.10.24 | | | |
| 112 | | Erstellung LV Interim | 20 Tage | Do 21.09.23 | Fr 20.10.23 | | | 113 |
| 113 | | Prüfung und Überarbeitung | 27 Tage | Mo 23.10.23 | Do 30.11.23 | | 112 | 114 |
| 114 | | Vergabeverfahren | 125 Tage | Fr 01.12.23 | Fr 14.06.24 | Vorgabe durch PKG | 113 | 115 |
| 115 | | Beauftragung | 0 Tage | Fr 14.06.24 | Fr 14.06.24 | Vorgabe durch PKG | 114 | 116/117/118/119 |
| 116 | | Vorbereitungen | 12 Tage | Mo 17.06.24 | Di 02.07.24 | | 115 | 117/118/119/120 |
| 117 | | TGA | 28 Tage | Mo 24.06.24 | Mi 31.07.24 | | 115/116 | 120 |
| 118 | | Aufbau Container | 28 Tage | Mi 03.07.24 | Fr 09.08.24 | | 115/116 | 121/123 |
| 119 | | Aufbau Zeilanlagen | 24 Tage | Mi 03.07.24 | Mo 05.08.24 | | 115/116 | 121/123 |
| 120 | | TGA Einbauen bis Fertigstellung | 18 Tage | Do 18.07.24 | Mo 12.08.24 | | 117 | 121/123 |
| 121 | | Technische Abnahme und Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Di 13.08.24 | Di 13.08.24 | | 118/119/120 | 123/124/122 |
| 122 | | Mangelbeseitigung | 5 Tage | Mi 14.08.24 | Di 20.08.24 | | 121 | 124 |
| 123 | | Einrichtungen (Regale, sonstige Einbauten) | 12 Tage | Mi 14.08.24 | Do 29.08.24 | | 118/119/120/121 | 124 |
| 124 | | Umzug von Sozialgebäude in Container und Zeilanlage | 38 Tage | Mo 19.08.24 | Fr 11.10.24 | Umzug überschneidet sich mit Rückbau Sozialgebäude | 121/123/122 | |
| 125 | | Umbau Arbeitsbühne | 32 Tage | Mo 24.06.24 | Di 06.08.24 | | 115/116 | |
| 126 | | Befestigung und Verbreiterung Schemenanlage (Rampe) | 42 Tage | Mi 03.07.24 | Do 29.08.24 | | 115/116 | |
| 127 | | Rückbau Sozialgebäude | 273 Tage | Do 21.09.23 | Fr 08.11.24 | | | |
| 128 | | Erstellung LV Rückbau | 10 Tage | Do 21.09.23 | Fr 06.10.23 | | | 129 |
| 129 | | Prüfung, Beauftragung Schadstoffuntersuchung | 37 Tage | Do 12.10.23 | Di 05.12.23 | | 128 | 130 |
| 130 | | Schadstoffuntersuchung durch FP | 25 Tage | Mi 06.12.23 | Di 23.01.24 | | 129 | 131 |
| 131 | | Ergänzung und Überarbeitung | 10 Tage | Mi 24.01.24 | Di 06.02.24 | | 130 | 132 |
| 132 | | Vergabeverfahren | 125 Tage | Mi 07.02.24 | Mi 07.08.24 | Vorgabe durch PKG | 131 | 133 |
| 133 | | Beauftragung | 0 Tage | Mi 07.08.24 | Mi 07.08.24 | Vorgabe durch PKG | 132 | 134 |
| 134 | | Schadstoffbeseitigung | 7 Tage | Do 08.08.24 | Fr 16.08.24 | | 133 | 135/136 |
| 135 | | Entkernung | 10 Tage | Mo 19.08.24 | Fr 30.08.24 | | 134 | 136/137 |
| 136 | | Rückbau TGA | 8 Tage | Do 22.08.24 | Mo 02.09.24 | | 134/135 | 137 |
| 137 | | Rückbau Gebäude (vollständig) | 28 Tage | Di 03.09.24 | Mo 14.10.24 | | 135/136 | 138 |
| 138 | | Rückbau Bodenplatten und Unterbauten | 8 Tage | Di 15.10.24 | Do 24.10.24 | | 137 | 139 |
| 139 | | Gelände bereinigen (und einbauen) | 2 Tage | Fr 25.10.24 | Mo 28.10.24 | | 138 | 140 |
| 140 | | Abnahme Abriss | 1 Tag | Di 29.10.24 | Di 29.10.24 | | 139 | 141/143 |
| 141 | | Mangelbeseitigung | 5 Tage | Mi 30.10.24 | Do 07.11.24 | | 140 | 143 |
| 142 | | Verkehrsanlagen/Gleisbau FB1 Abriss Außenanlagen | 27 Tage | Fr 06.11.24 | Di 11.02.25 | | | |
| 143 | | Rückbau Wege, Straßen (Geländebereinigung) | 26 Tage | Fr 08.11.24 | Fr 13.12.24 | | 140/141 | 144 |
| 144 | | Rückbau Gleisanlagen mit Schotter | 14 Tage | Mo 16.12.24 | Fr 17.01.25 | | 143 | 145 |
| 145 | | Rückbau Gelände bis circa 60 cm UKG | 10 Tage | Mo 20.01.25 | Fr 31.01.25 | | 144 | 146 |
| 146 | | Abnahme Gelände | 1 Tag | Mo 03.02.25 | Mo 03.02.25 | | 145 | 147 |
| 147 | | Mangelbeseitigung | 5 Tage | Di 04.02.25 | Mo 10.02.25 | | 146 | |
| 148 | | Rüttelstopfgräben | 351 Tage | Fr 10.11.23 | Mi 30.04.25 | | | |
| 149 | | Erstellung LV Rückbau | 20 Tage | Fr 10.11.23 | Do 07.12.23 | | | 150/151 |
| 150 | | Prüfung PKG | 8 Tage | Fr 24.11.23 | Di 05.12.23 | | 149 | 151/152 |
| 151 | | Prüfung MBV, Überarbeitung | 10 Tage | Mi 06.12.23 | Di 19.12.23 | | 149/150 | 152 |
| 152 | | Vergabeverfahren | 125 Tage | Mi 20.12.23 | Mi 03.07.24 | Vorgabe durch PKG | 150/151 | 153 |
| 153 | | Beauftragung | 0 Tage | Mi 03.07.24 | Mi 03.07.24 | Vorgabe durch PKG | 152 | 154 |
| 154 | | Untersuchung Kemptstoffe | 48 Tage | Mi 03.07.24 | Fr 06.09.24 | | 153 | 156/157/155 |
| 155 | | Leertief - Start Rückbau | 96 Tage | Mo 09.09.24 | Mo 10.02.25 | bedingt durch nicht versendetes LV | 154 | 156 |
| 156 | | Wasserhaltung einbauen - und vorhalten | 5 Tage | Mo 10.02.25 | Fr 14.02.25 | | 154/155 | 157/158 |
| 157 | | Vorbereitungen (Arbeitsebenen) | 5 Tage | Mi 12.02.25 | Di 18.02.25 | | 154/156 | 159 |
| 158 | | Rüttelstopfgräben | 44 Tage | Mo 17.02.25 | Do 17.04.25 | | 156/157 | 159 |
| 159 | | technische Abnahme | 1 Tag | Di 22.04.25 | Di 22.04.25 | | 158 | 160 |
| 160 | | Mangelbeseitigung | 5 Tage | Mi 23.04.25 | Di 29.04.25 | | 159 | 161 |
| 161 | | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Mi 30.04.25 | Mi 30.04.25 | | 160 | |
| 162 | | FB1: Werkstatt | 523 Tage? | Fr 25.04.25 | Mi 23.06.27 | | | |
| 163 | | Rohbau | 433 Tage | Fr 25.04.25 | Do 11.02.27 | | | |
| 164 | | Rohbau | 433 Tage | Fr 25.04.25 | Do 11.02.27 | | | |
| 165 | | Baustelleneinrichtung | 14 Tage | Fr 25.04.25 | Fr 16.05.25 | </ | | |

VORABZUG für die Ermittlung der Mittelabflüsse

| Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | Tuet's4 | Vorfolger | Nachfolger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 | 2028 Q1 | 2028 Q2 |
| 166 | + | Untergeschoss 2 | 101 Tage | Mi 02.07.25 | Fr 21.11.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | + | Untergeschoss 1 | 78 Tage | Mo 24.11.25 | Mo 01.04.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | + | Erdgeschoss (Nord- und Südseite, Halle) | 122 Tage | Do 02.04.26 | Mo 28.09.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | + | Technisches Geschoss | 68 Tage | Di 29.09.26 | Mi 13.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 172 | + | Obergeschoss/Fachdach | 42 Tage | Do 14.01.27 | Fr 12.03.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | + | Fassade Vorbereitungen | 8 Tage | Mo 15.03.27 | Mi 24.03.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | + | Stahlbau Fassade | 21 Tage | Do 25.03.27 | Mo 26.04.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 175 | + | Abdeckungen Sockel | 27 Tage | Mi 01.07.26 | Do 06.08.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | + | Klinkerfassade (mit Dämmung) | 132 Tage | Mo 06.07.26 | Mo 16.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | + | Verfugung und Finish | 128 Tage | Mo 20.07.26 | Di 26.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | + | technische Abnahme | 1 Tag | Mi 27.01.27 | Mi 27.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | + | Mangelbeseitigung | 10 Tage | Do 28.01.27 | Mi 10.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Do 11.02.27 | Do 11.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | + | TGA Hausanschluss und Vorbereitungen | 180 Tage | Mo 19.05.25 | Fr 20.02.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | + | Erdgasanlagen | 249 Tage | Mo 19.05.25 | Fr 05.06.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | + | Medien Gebäudeversorgungsgruppe | 190 Tage | Mo 05.05.25 | Fr 20.02.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | + | Medien Gebäudeversorgungsgruppe | 190 Tage | Mo 05.05.25 | Fr 20.02.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | + | Gerätebau | 376 Tage | Mo 07.07.25 | Mi 27.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | + | Innengerüste Aufbau-Rückbau | 218 Tage | Do 08.01.26 | Mo 18.11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | + | Trägergerüste Innen Aufbau-Rückbau | 242 Tage | Mo 07.07.25 | Fr 10.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | + | Fassadengerüste Aufbau-Rückbau | 154 Tage | Mo 15.06.26 | Mi 27.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | + | Stahlbau | 251 Tage? | Mo 03.11.25 | Di 17.11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | + | Konstruktive Einbauten U2 | 20 Tage | Mo 03.11.25 | Fr 28.11.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | + | Konstruktive Einbauten U1 | 58 Tage | Mo 24.11.25 | Mo 02.03.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | + | Konstruktive Einbauten EG | 132 Tage | Mo 05.01.26 | Di 21.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | + | Konstruktive Einbauten TG und OG | 16 Tage | Fr 24.04.26 | Mi 20.05.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | + | Konstruktion Flachdach | 52 Tage | Mo 15.06.26 | Di 25.08.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 | + | Konstruktion Hauptdach (Halle) | 45 Tage | Mo 15.03.27 | Do 20.05.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | + | Konstruktion Flachdach Hauptdach | 37 Tage | Mo 15.03.27 | Fr 07.05.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | + | Konstruktion Laternen | 66 Tage | Mo 20.07.26 | Mo 19.10.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | + | Konstruktion Vordach | 38 Tage | Mo 18.05.26 | Do 09.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | + | Glasflächen Innen (Trennwände) | 30 Tage | Mo 18.05.26 | Mo 29.06.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | + | Glasflächen Laternen | 72 Tage | Mo 20.07.26 | Di 27.10.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | + | technische Abnahme | 2 Tage | Fr 28.10.26 | Do 29.10.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | + | Mangelbeseitigungen | 12 Tage | Fr 30.10.26 | Mo 16.11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag? | Di 17.11.26 | Di 17.11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | + | Dachabdichtungen | 146 Tage | Mi 08.07.26 | Di 09.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | + | Flachdach Nordseite | 72 Tage | Mi 08.07.26 | Do 15.10.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | + | Flachdach Südseite + Terrasse | 86 Tage | Mi 19.08.26 | Mi 16.12.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | + | Flachdach Hauptdach | 52 Tage | Mo 03.08.26 | Di 13.10.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | + | Flachdach Laternen | 64 Tage | Di 20.10.26 | Do 28.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 209 | + | technische Abnahme | 2 Tage | Fr 29.01.27 | Mo 01.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | + | Mangelbeseitigungen | 5 Tage | Di 02.02.27 | Mo 08.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Di 09.02.27 | Di 09.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | + | Tore und Außentüre | 57 Tage | Do 23.04.26 | Do 16.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | + | Tore | 49 Tage | Do 23.04.26 | Mo 06.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | + | Sektionstür | 18 Tage | Di 21.04.26 | Di 19.05.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | + | Außentüren | 12 Tage | Mo 27.04.26 | Mi 13.05.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | + | technische Abnahme | 2 Tage | Di 07.07.26 | Mi 08.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | + | Mangelbeseitigung | 5 Tage | Do 09.07.26 | Mi 15.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Do 16.07.26 | Do 16.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | + | Fenster | 74 Tage | Mo 20.04.26 | Mi 05.08.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | + | Fenstereinbau | 66 Tage | Mo 20.04.26 | Fr 24.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | + | Lüftungöffnungen (Lamellen) | 14 Tage | Mo 20.04.26 | Fr 08.05.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | + | technische Abnahme | 1 Tag | Mo 27.07.26 | Mo 27.07.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | + | Mangelbeseitigung | 7 Tage | Di 28.07.26 | Mi 05.08.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Do 06.08.26 | Do 06.08.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | + | Rohmontage Bahnstrom | 78 Tage | Mo 02.11.26 | Di 02.03.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | + | technische Einbauten | 62 Tage | Mo 02.11.26 | Mo 08.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | + | Geräte und Anschlüsse | 53 Tage | Mi 18.11.26 | Do 11.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | + | Inbetriebsetzung | 9 Tage | Di 09.02.27 | Fr 19.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | + | technische Abnahme | 1 Tag | Mo 22.02.27 | Mo 22.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | + | Mangelbeseitigungen | 5 Tage | Di 23.02.27 | Mo 01.03.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Di 02.03.27 | Di 02.03.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | + | TGA Geräte Dachflächen | 16 Tage? | Mo 04.01.27 | Mo 25.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | + | Lüftunggeräte Dach | 8 Tage | Mo 04.01.27 | Do 14.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234 | + | Anschlüsse | 5 Tage | Fr 15.01.27 | Do 21.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 235 | + | technische Abnahme | 1 Tag | Fr 22.01.27 | Fr 22.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | + | Mangelbeseitigungen | 5 Tage | Mo 25.01.27 | Fr 29.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 237 | + | Übergabe an Nutzer | 1 Tag | Mo 01.02.27 | Mo 01.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | + | (Betriebs)technik Bahnstrom | 118 Tage? | Mo 03.08.26 | Di 26.01.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 239 | + | Konstruktive Einbauten | 82 Tage | Mo 03.08.26 | Di 24.11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | + | Gleisbau - eigenes Gewerk | 58 Tage | Mi 25.11.26 | Do 25.02.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | + | (Automotive und Geräte) BTA | 52 Tage | Mo 17.08.26 | Di 27.10.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | + | Inbetriebnahme | 5 Tage | Mi 25.11.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VORABZUG für die Ermittlung der Mittelabflüsse

[illegible]