

Nr.	i	Nummer	Vorg	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende	Sep '24	Okt '24	Nov '24	Dez '24	Jan '25	Feb '25	Mrz '25	Apr '25	Mai '25	Jun '25	Jul '25	Aug '25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Dez '25	Jan '26	Feb '26	Mrz '26	Apr '26	Mai '26	Jun '26	Jul '26	Aug '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Dez '26	Jan '27	Feb '27	Mrz '27
								Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
1		<b>1</b>		<b>Lutherhaus 2024, Energetische Sanierung und touristische Erschließung</b>	<b>532 Tage</b>	<b>Mon 24.03.25</b>	<b>Fre 02.04.27</b>	<b>Lutherhaus 2024, Energetische Sanierung und touristische Erschließung</b>																														
7		<b>2</b>		<b>Los 2 - Abbrucharbeiten Direktorenhaus und Seitenflügel</b>	<b>30 Tage</b>	<b>Mon 24.03.25</b>	<b>Fre 02.05.25</b>	<b>Los 2 - Abbrucharbeiten Direktorenhaus und Seitenflügel</b> 24.03 — 02.05																														
8		<b>3</b>		Abbruch des Außenmauerwerks Südseite 1. OG inkl. Asbestsanierung und Decke über dem 1. OG	10 Tage	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25	<b>Abbruch des Außenmauerwerks Südseite 1. OG inkl. Asbestsanierung und Decke über dem 1. OG</b> 24.03 — 04.04																														
9		<b>4</b>		Rückbau der Schüttung im Fußboden über EG über EG	10 Tage	Mon 07.04.25	Fre 18.04.25	<b>Rückbau der Schüttung im Fußboden über EG</b> 07.04 — 18.04																														
10		<b>5</b>		Restabbruch des Direktorengebäudes bis zum Seitenflügel, Fußboden, Träger etc.	10 Tage	Mon 21.04.25	Fre 02.05.25	<b>Restabbruch des Direktorengebäudes bis zum Seitenflügel, Fußboden, Träger etc.</b> 21.04 — 02.05																														
3		<b>6</b>		<b>Los 1 - Baustelleneinrichtung</b>	<b>376 Tage</b>	<b>Die 22.04.25</b>	<b>Fre 25.09.26</b>	<b>Los 1 - Baustelleneinrichtung</b> 22.04 — 25.09																														
4		<b>7</b>		Fertigstellung Baustraße	4 Tage	Die 22.04.25	Fre 25.04.25	<b>Fertigstellung Baustraße</b> 22.04 — 25.04																														
5		<b>8</b>		Demontage BE	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26	<b>Demontage BE</b> 07.09 — 25.09																														
6		<b>9</b>		<b>Los 64 -1 Dekontaminierung Dachstuhl Lutherhaus Teil 1</b>	<b>32 Tage</b>	<b>Mit 14.05.25</b>	<b>Die 24.06.25</b>	<b>Los 64 -1 Dekontaminierung Dachstuhl Lutherhaus Teil 1</b> 14.05 — 24.06																														
11		<b>10</b>		<b>Los 3 - Nichtstatische Abbrucharbeiten Lutherhaus</b>	<b>242 Tage</b>	<b>Mon 05.05.25</b>	<b>Fre 03.04.26</b>	<b>Los 3 - Nichtstatische Abbrucharbeiten Lutherhaus</b> 05.05 — 03.04																														
12		<b>11</b>		Abbrucharbeiten der Trockenbaudecke 2.OG	5 Tage	Mon 05.05.25	Fre 09.05.25	<b>Abbrucharbeiten der Trockenbaudecke 2.OG</b> 05.05 — 09.05																														
13		<b>12</b>		Abbrucharbeiten Fußboden 2.OG	10 Tage	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25	<b>Abbrucharbeiten Fußboden 2.OG</b> 12.05 — 23.05																														
14		<b>13</b>		Abbrucharbeiten Wände 2.OG	5 Tage	Mon 26.05.25	Fre 30.05.25	<b>Abbrucharbeiten Wände 2.OG</b> 26.05 — 30.05																														
15		<b>14</b>		Abbrucharbeiten Fußboden EG	5 Tage	Son 01.06.25	Don 05.06.25	<b>Abbrucharbeiten Fußboden EG</b> 01.06 — 05.06																														
16		<b>15</b>		Putzabbrucharbeiten außen	25 Tage	Mon 02.03.26	Fre 03.04.26	<b>Putzabbrucharbeiten außen</b> 02.03 — 03.04																														
66		<b>16</b>		<b>Los 65-3 Holzbalkendeckensanierung über Lutherstube</b>	<b>20 Tage</b>	<b>Mon 28.07.25</b>	<b>Fre 22.08.25</b>	<b>Los 65-3 Holzbalkendeckensanierung über Lutherstube</b> 28.07 — 22.08																														
17		<b>17</b>		<b>Los 4 - Rohbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)</b>	<b>194 Tage</b>	<b>Mit 04.06.25</b>	<b>Fre 27.02.26</b>	<b>Los 4 - Rohbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)</b> 04.06 — 27.02																														
18		<b>18</b>		Rohbauarbeiten Neubau	194 Tage	Mit 04.06.25	Fre 27.02.26	<b>Rohbauarbeiten Neubau</b> 04.06 — 27.02																														
19		<b>19</b>		Rohbauarbeiten Lutherhaus	64 Tage	Mit 04.06.25	Fre 29.08.25	<b>Rohbauarbeiten Lutherhaus</b> 04.06 — 29.08																														
64		<b>20</b>		<b>Los 65-1 Aufnahme Dielung (über Lutherstube)</b>	<b>16 Tage</b>	<b>Mon 26.05.25</b>	<b>Fre 13.06.25</b>	<b>Los 65-1 Aufnahme Dielung (über Lutherstube)</b> 26.05 — 13.06																														
29		<b>21</b>		<b>Los 7 - Membrandach</b>	<b>150 Tage</b>	<b>Mon 02.03.26</b>	<b>Fre 25.09.26</b>	<b>Los 7 - Membrandach</b> 02.03 — 25.09																														
30		<b>22</b>		Demontage	10 Tage	Mon 02.03.26	Fre 13.03.26	<b>Demontage</b> 02.03 — 13.03																														
31		<b>23</b>		Montage	15 Tage	Mon 07.09.26	Fre 25.09.26	<b>Montage</b> 07.09 — 25.09																														
65		<b>24</b>		<b>Los 65-2 Holzbalkendeckensanierung allgemein</b>	<b>40 Tage</b>	<b>Mon 07.07.25</b>	<b>Fre 29.08.25</b>	<b>Los 65-2 Holzbalkendeckensanierung allgemein</b> 07.07 — 29.08																														
2		<b>25</b>		Termin Fernsehen	2 Tage	Fre 13.06.25	Son 15.06.25	<b>Termin Fernsehen</b> 13.06 — 15.06																														
32		<b>26</b>		<b>Los 8 - Gerüstbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)</b>	<b>115 Tage</b>	<b>Mon 09.02.26</b>	<b>Fre 17.07.26</b>	<b>Los 8 - Gerüstbauarbeiten (Neubau/Lutherhaus)</b> 09.02 — 17.07																														
33		<b>27</b>		Gerüstmontage Lutherhaus (Nord, Ost/ West)	15 Tage	Mon 09.02.26	Fre 27.02.26	<b>Gerüstmontage Lutherhaus (Nord, Ost/ West)</b> 09.02 — 27.02																														
34		<b>28</b>		Gerüstmontage Lutherhaus (Süd)	10 Tage	Mon 16.03.26	Fre 27.03.26	<b>Gerüstmontage Lutherhaus (Süd)</b> 16.03 — 27.03																														
35		<b>29</b>		Gerüstmontage Neubau	10 Tage	Fre 27.02.26	Don 12.03.26	<b>Gerüstmontage Neubau</b> 27.02 — 12.03																														
36		<b>30</b>		Gerüstdemontage Neubau	10 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26	<b>Gerüstdemontage Neubau</b> 11.05 — 22.05																														
37		<b>31</b>		Gerüstdemontage Lutherhaus	15 Tage	Mon 29.06.26	Fre 17.07.26	<b>Gerüstdemontage Lutherhaus</b> 29.06 — 17.07																														
75		<b>32</b>		<b>Los 43 - Eisspeicher</b>	<b>129 Tage</b>	<b>Mon 16.06.25</b>	<b>Don 11.12.25</b>	<b>Los 43 - Eisspeicher</b> 16.06 — 11.12																														
76		<b>33</b>		Eisspeicher Bau	58 Tage	Mon 16.06.25	Mit 03.09.25	<b>Eisspeicher Bau</b> 16.06 — 03.09																														
77		<b>34</b>		Eisspeicher Technik	60 Tage	Mon 01.09.25	Fre 21.11.25	<b>Eisspeicher Technik</b> 01.09 — 21.11																														





Nr.	Nummer	Vorg	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Sep '24	Okt '24	Nov '24	Dez '24	Jan '25	Feb '25	Mrz '25	Apr '25	Mai '25	Jun '25	Jul '25	Aug '25	Sep '25	Okt '25	Nov '25	Dez '25	Jan '26	Feb '26	Mrz '26	Apr '26	Mai '26	Jun '26	Jul '26	Aug '26	Sep '26	Okt '26	Nov '26	Dez '26	Jan '27	Feb '27	Mrz '27
							Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz
69	106		Los 29 - Küche (Catering, Teeküche)	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26																					<b>Los 29 - Küche (Catering, Teeküche)</b> 28.09 - 16.10										
106	107		Los 60 - Ausstattung, Beschilderung	40 Tage	Mon 28.09.26	Fre 20.11.26																					<b>Los 60 - Ausstattung, Beschilderung</b> 28.09 - 20.11										
107	108		Los 61 - Möblierung	30 Tage	Mon 28.09.26	Fre 06.11.26																					<b>Los 61 - Möblierung</b> 28.09 - 06.11										
108	109		Los 62 - Trennwandanlage	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26																					<b>Los 62 - Trennwandanlage</b> 28.09 - 23.10										
109	110		Los 63 - Brandschutzvorhang	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26																					<b>Los 63 - Brandschutzvorhang</b> 28.09 - 09.10										
67	111		Los 27 - Schließanlage	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26																					<b>Los 27 - Schließanlage</b> 05.10 - 16.10										
74	112		Los 32 - Kunst am Bau (Pylon, Wand Kunstgestaltung)	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26																					<b>Los 32 - Kunst am Bau (Pylon, Wand Kunstgestaltung)</b> 05.10 - 30.10										
111	113		Bauabnahme Ämter	15 Tage	Mon 26.10.26	Fre 13.11.26																					<b>Bauabnahme Ämter</b> 26.10 - 13.11										
112	114		Ausstattung Ausstellung	120 Tage	Mon 19.10.26	Fre 02.04.27																					<b>Ausstattung Ausstellung</b> 19.10 -										