

# CVAG Mastumverlegung Mast A140

## Grobablaufplan

---

Die Angaben beruhen auf Erfahrungswerten und auf ein Arbeiten unter dem rollenden Rad. Es wurde eine nächtliche Sperrpause von netto 4 Stunden angenommen. Die Nettosperrzeit versteht sich ohne Schalthandlungen.

### Möglicher Bauablauf ohne Gewähr:

Vorgang	Dauer	Datum	Anmerkung
Baustelleneinrichtung; Ausführung der Maßnahmen nach RSA	1 Tag	16.02.2026	
Oberfläche für neuen Maststandort, Suchschachtung, Vorschachtung für Gründung	2 Tage	17.02.2026	
Gründung (einschließlich BE für Großbohrgerät)	2 Tage	19.02.2026	
Abbinden Beton	7 Tage	23.02.2026	
Stellen Mast einschl. Verfüllen und oberer Betonkranz	1 Tag	02.03.2026	
Aushärtezeit	28 Tage	03.03.2026	
Umbau Oberleitung und Schalter	4 Nächte	07.04.2026	längere Pause wg. Ostern
Demontage Bestandsmast, Wiederherstellen der Oberfläche, 2. Mastanstrich	2 Tage	13.04.2026	