

Bauablaufplan Sanierung GS Lugau Sanitäranlagen

Stand: 23.04.2025

Juni					Juli					August					September					Oktober				
1 So				Kindertag	1 Di	HLS Demontage				1 Fr	Fliesen				1 Mo	HLS Rohmont.			36	1 Mi	HLS Endmont.		Tischler Innentüren	
2 Mo					2 Mi	BHL Abbruch				2 Sa					2 Di					2 Do	WC-Anlagen + Urinale	Elektro		
3 Di					3 Do					3 So					3 Mi					3 Fr				Tag d. dt. Einheit
4 Mi					4 Fr		Elektro			4 Mo	Fliesen	Maler			4 Do					4 Sa				
5 Do					5 Sa					5 Di					5 Fr					5 So				
6 Fr					6 So					6 Mi			HLS Endmont.		6 Sa					6 Mo	HLS Endmont.	Maler +		41
7 Sa					7 Mo	BHL Schweißb.	HLS Bodeneinläufe			7 Do			Vorraum (Wascht. Etc.)		7 So					7 Di	WC-Anlagen Urinale	Fußboden Putzmittel		
8 So				Pfingstsonntag	8 Di	+ Putz neu				8 Fr					8 Mo	Trockenbau Ständerwän.	HLS Rohmont.		37	8 Mi				
9 Mo				Pfingstmontag	9 Mi					9 Sa					9 Di	beplanken +	Ausgussb +			9 Do				
10 Di					10 Do	Trockenbau Ständerwän.				10 So					10 Mi	BHL Dämmung +	Rückbau Leitungen alte Urinale			10 Fr				
11 Mi					11 Fr					11 Mo	Tischler WC-Trennw.				11 Do				33	11 Sa				
12 Do					12 Sa					12 Di					12 Fr					12 So				
13 Fr					13 So					13 Mi	HLS Endmont.				13 Sa					13 Mo		Maler +		42
14 Sa					14 Mo	HLS Rohmont.			29	14 Do	WC-Anlagen	Elektro			14 So					14 Di		Fußboden Putzmittel		
15 So					15 Di					15 Fr					15 Mo	Fliesen (Beginn im Vorraum)	BHL Putzarbeiten Putzmittelraum +		38	15 Mi				
16 Mo				25	16 Mi					16 Sa					16 Di					16 Do	HLS Endmont.	Ausgussb.		
17 Di					17 Do					Ab 18.08.2025 Beginn Sanierung Jungen-WC					17 Mi					17 Fr				
18 Mi					18 Fr					18 Mo	Endreini-gung	HLS Demontage	Elektro Demontage	34	18 Do					18 Sa				
19 Do					19 Sa					19 Di		WT/WC			19 Fr					19 So				
20 Fr					20 So					20 Mi	BHL Abbruch	HLS Demontage			20 Sa					20 Mo				43
21 Sa					21 Mo	Trockenbau Ständerwän.			30	21 Do		Urinele			21 So					21 Di				
22 So					22 Di	beplanken				22 Fr					22 Mo	Fliesen	Maler		39	22 Mi				
23 Mo				26	23 Mi	BHL Dämmung +				23 Sa					23 Di					23 Do				
24 Di					24 Do	Estrich				24 So					24 Mi			HLS Endmont.		24 Fr				
25 Mi					25 Fr					25 Mo	BHL Schweißb.	Elektro Zuleitung	HLS Bodeneinläufe	35	25 Do			Vorraum (Wascht. Etc.)		25 Sa				
26 Do					26 Sa					26 Di	+ Putz neu	Trockner +			26 Fr					26 So				Winterzeit
27 Fr					27 So					27 Mi		DLE Putzm.			27 Sa					27 Mo				44
28 Sa					28 Mo	Fliesen (Beginn im Vorraum)			31	28 Do	Abbruch Urinalraum		Trockenbau Ständerwän.		28 So					28 Di				
Ab 30.06.2025 Beginn Sanierung Mädchen-WC					29 Di					29 Fr					29 Mo	Tischler WC-Trennw.			40	29 Mi				
30 Mo	HLS Demontage	Elektro Demontage		27	30 Mi					30 Sa					30 Di	+ Urinal-TW				30 Do				
					31 Do					31 So										31 Fr				Reformationstag