

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2025				4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027		
					Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep
1	GGG Chemnitz, Grobablaufplan, Stand 25.11.2024	569 Tage	Mo 14.07.25	Do 16.09.27																												
2	Baustelleneinrichtung	569 Tage	Mo 14.07.25	Do 16.09.27																												
8	Bauabschnitt 1 Schule mit Verbinder	536 Tage	Mo 04.08.25	Mo 23.08.27																												
9	Abbruch	195 Tage	Mo 04.08.25	Fr 01.05.26																												
21	Medien	312 Tage	Mo 13.04.26	Di 22.06.27																												
26	Rohbau	115 Tage	Do 14.05.26	Mi 21.10.26																												
32	Trockenbau	201 Tage	Mi 08.04.26	Mi 13.01.27																												
37	Tischler	138 Tage	Di 17.11.26	Do 27.05.27																												
40	Schlosser	25 Tage	Fr 14.05.27	Do 17.06.27																												
43	Maler	96 Tage	Do 22.10.26	Do 04.03.27																												
47	Bodenleger	70 Tage	Fr 19.02.27	Do 27.05.27																												
51	Fliesen	74 Tage	Mo 01.02.27	Do 13.05.27																												
55	Reinigung	345 Tage	Fr 06.03.26	Do 01.07.27																												
59	Schließanlage	20 Tage	Fr 02.07.27	Do 29.07.27																												
61	Gerüst	31 Tage	Do 11.06.26	Do 23.07.26																												
64	Montage Markisen	20 Tage	Do 18.06.26	Mi 15.07.26																												
66	Fenster	4 Tage	Do 18.06.26	Di 23.06.26																												
68	Abnahme/Übergabe 1. BA ensl. Umzug/Möbelierung	17 Tage	Fr 30.07.27	Mo 23.08.27																												
71	Bauabschnitt 2 Hort mit Verbinder	399 Tage	Di 07.10.25	Fr 16.04.27																												
72	Abbruch	169 Tage	Di 07.10.25	Fr 29.05.26																												
85	Medien	173 Tage	Mo 15.06.26	Mi 10.02.27																												
91	Rohbau	51 Tage	Mo 27.07.26	Mo 05.10.26																												
98	Trockenbau	122 Tage	Mo 01.06.26	Di 17.11.26																												
103	Tischler	84 Tage	Di 06.10.26	Fr 29.01.27																												
106	Schlosser	10 Tage	Di 06.10.26	Mo 19.10.26																												
108	Maler	46 Tage	Di 06.10.26	Di 08.12.26																												
112	Bodenleger	46 Tage	Do 03.12.26	Do 04.02.27																												
116	Fliesen	25 Tage	Mi 18.11.26	Di 22.12.26																												
119	Reinigung	246 Tage	Mi 18.03.26	Mi 24.02.27																												
123	Gerüst	26 Tage	Mo 07.09.26	Mo 12.10.26																												
129	Dacharbeiten	30 Tage	Mo 05.10.26	Fr 13.11.26																												
131	Montage Markisen	10 Tage	Do 24.09.26	Mi 07.10.26																												
133	Schließanlage	10 Tage	Do 25.02.27	Mi 10.03.27																												
135	Abnahme/Übergabe 2. BA ensl. Umzug/Möbelierung	27 Tage	Do 11.03.27	Fr 16.04.27																												
138	Bauabschnitt 3 Sporthalle	315 Tage	Di 17.02.26	Mo 03.05.27																												
139	Abbruch	63 Tage	Di 17.02.26	Do 14.05.26																												
147	Medien	175 Tage	Mo 20.07.26	Fr 19.03.27																												
152	Rohbau	112 Tage	Mi 03.06.26	Do 05.11.26																												

Projekt: 2405 Grobbauablaufplan
Datum: Do 28.11.24

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Seite 1

