

					Jun 2		Jul 2025			Aug 2025			Sep 2025			Okt 2025			Nov 2025			Dez 2025			Jan 2026			Feb 2026			Mrz 2026			Apr 2026			Mai 2026			Jun 2026			Jul 2026																	
					2 5	2 6	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3 2	3 3	3 4	3 5	3 6	3 7	3 8	3 9	4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9	5 0	5 1	5 2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 7	2 8
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																																								
1	1. Bauabschnitt (Heine)	36at	Fr, 20.06.25	Fr, 08.08.25	36at																																																							
1.1	Bauanlaufberatung	1at	Fr, 20.06.25	Fr, 20.06.25	1at																																																							
1.2	Prüfung der Steigepunkte, Sondierung Kabelwege, Vorbereitung Verteilerraum	5at	Mo, 23.06.25	Fr, 27.06.25	5at																																																							
1.3	öffnen Rasterdecken, der Steigepunkte, der Wanddurchbrüche	10at	Mo, 30.06.25	Fr, 11.07.25	10at																																																							
1.4	ausbauen der Leitungswegen und verlegen von Kabel und Leitungen	10at	Mo, 07.07.25	Fr, 18.07.25	10at																																																							
1.5	Montage Leitungsführungs-, Brüstungs- und Brandschutzkanälen	5at	Mo, 14.07.25	Fr, 18.07.25	5at																																																							
1.6	Erweiterung der Unterverteilungen in den Mediensäulen	5at	Mo, 21.07.25	Fr, 25.07.25	5at																																																							
1.7	Montage und Installation Datenverteiler	3at	Mo, 28.07.25	Mi, 30.07.25	3at																																																							
1.8	Komplettierung der Räume	5at	Mo, 28.07.25	Fr, 01.08.25	5at																																																							
1.9	Inbetriebnahme 1.BA	3at	Mo, 04.08.25	Mi, 06.08.25	3at																																																							
1.10	Einweisung & Abnahme	1at	Do, 07.08.25	Do, 07.08.25	1at																																																							
1.11	Baureinigung	2at	Do, 07.08.25	Fr, 08.08.25	2at																																																							
2	2. Bauabschnitt (Pesta)	41at	Fr, 19.06.26	Fr, 14.08.26																																																								
2.1	Bauanlaufberatung	1at	Fr, 19.06.26	Fr, 19.06.26	1at																																																							
2.2	Prüfung der Steigepunkte, Sondierung Kabelwege, Vorbereitung Verteilerraum	5at	Mo, 29.06.26	Fr, 03.07.26	5at																																																							
2.3	öffnen Rasterdecken, der Steigepunkte, der Wanddurchbrüche	10at	Mo, 06.07.26	Fr, 17.07.26	10at																																																							
2.4	ausbauen der Leitungswegen und verlegen von Kabel und Leitungen	10at	Mo, 13.07.26	Fr, 24.07.26	10at																																																							
2.5	Montage Leitungsführungs-, Brüstungs- und Brandschutzkanälen	5at	Mo, 20.07.26	Fr, 24.07.26	5at																																																							
2.6	Erweiterung der Unterverteilungen in den Mediensäulen	5at	Mo, 27.07.26	Fr, 31.07.26	5at																																																							
2.7	Montage und Installation Datenverteiler	3at	Mo, 03.08.26	Mi, 05.08.26	3at																																																							
2.8	Komplettierung der Räume	5at	Mo, 03.08.26	Fr, 07.08.26																																																								
2.9	Inbetriebnahme 1.BA	3at	Mo, 10.08.26	Mi, 12.08.26																																																								
2.10	Einweisung & Abnahme	1at	Do, 13.08.26	Do, 13.08.26																																																								
2.11	Baureinigung	2at	Do, 13.08.26	Fr, 14.08.26																																																								

Projektzeiträumen von Mo, 16.06.25 bis So, 16.08.26
Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
Druckdatum: 04.05.2025 14:06
Filter:
Bearbeiter: suckel

Bornsche Str. 2
Haldensleben
Tel. +49 3904 72401459
Fax +49 3904 72401280
e-Mail: edv@boerdekreis.de

