

| Nr. | Vorgangsname  | Dauer           | Anfang              | Ende                | 3. Qtl, 2025 |     |     | 4. Qtl, 2025 |     |     | 1. Qtl, 2026 |     |     | 2. Qtl, 2026 |  |  |  |  |
|-----|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|--|--|--|--|
|     |   |                 |                     |                     | Jul          | Aug | Sep | Okt          | Nov | Dez | Jan          | Feb | Mrz | Apr          |  |  |  |  |
| 1   | <b>Bauzeit Baustelleneinrichtung Sporthalle TO2 u. Freianlagen TO3 / Los A304</b> | <b>143 Tage</b> | <b>Sam 02.08.25</b> | <b>Don 15.01.26</b> |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 2   | Los A305 Gerüststellung   | 7 Tage          | Sam 02.08.25        | Sam 09.08.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 3   | Los A303a Leistungsabruf  | 12 Tage         | Don 14.08.25        | Mit 27.08.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 4   | Los A304_Abrucharbeiten Dach Sporthalle   | 10 Tage         | Don 28.08.25        | Mon 08.09.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 5   | Los A303a Betonsanierung SW Fassade   | 28 Tage         | Don 04.09.25        | Mon 06.10.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 6   | Los A305 Rückbau Gerüst Achse 27  | 2 Tage          | Die 07.10.25        | Mit 08.10.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 7   | Los A304 Abbruch und Neuaufbau Dachabdichtung Sozialtrakt                         | 25 Tage         | Fre 10.10.25        | Fre 07.11.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 8   | Los A305 Aufbau Gerüst Achse 27   | 2 Tage          | Mon 10.11.25        | Die 11.11.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 9   | Los A304 Neuaufbau Dachabdichtung Sporthalle                                      | 25 Tage         | Mit 12.11.25        | Mit 10.12.25        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |
| 10  | Los A304 Aussenfensterbänke einbauen  | 10 Tage         | Mon 05.01.26        | Don 15.01.26        |              |     |     |              |     |     |              |     |     |              |  |  |  |  |

|  |                      |  |                       |  |                         |  |                      |  |          |  |
|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|----------|--|
| Projekt: MSProj11<br>Datum: Son 18.05.25 | Vorgang              |  | Externe Vorgänge      |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Nur Anfang           |  | Stichtag |  |
|  | Unterbrechung        |  | Externer Meilenstein  |  | Manueller Vorgang       |  | Nur Ende             |  |          |  |
|  | Meilenstein          |  | Inaktiver Vorgang     |  | Nur Dauer               |  | Externe Vorgänge     |  |          |  |
|  | Sammelvorgang        |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelrollup  |  | Externer Meilenstein |  |          |  |
|  | Projektsammelvorgang |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelvorgang |  | In Arbeit            |  |          |  |

|     |     |                     |     |     |                     |     |     |                     |     |     |                     |     |     |                     |     |     |
|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|
| Mai | Jun | 3. Qtl, 2026<br>Jul | Aug | Sep | 4. Qtl, 2026<br>Okt | Nov | Dez | 1. Qtl, 2027<br>Jan | Feb | Mrz | 2. Qtl, 2027<br>Apr | Mai | Jun | 3. Qtl, 2027<br>Jul | Aug | Sep |
|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|



|  |                      |  |                       |  |                         |  |                      |  |          |  |
|--|----------------------|--|-----------------------|--|-------------------------|--|----------------------|--|----------|--|
| Projekt: MSProj11<br>Datum: Son 18.05.25 | Vorgang              |  | Externe Vorgänge      |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Nur Anfang           |  | Stichtag |  |
|  | Unterbrechung        |  | Externer Meilenstein  |  | Manueller Vorgang       |  | Nur Ende             |  |          |  |
|  | Meilenstein          |  | Inaktiver Vorgang     |  | Nur Dauer               |  | Externe Vorgänge     |  |          |  |
|  | Sammelvorgang        |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelrollup  |  | Externer Meilenstein |  |          |  |
|  | Projektsammelvorgang |  | Inaktiver Meilenstein |  | Manueller Sammelvorgang |  | In Arbeit            |  |          |  |