

Bauzeitenplan  
Erweiterung UW Reideburg

						2026																																			
						März		April					Mai						Juni				Juli					August					September					Oktober			
Pos	Vorgang	Dau	Start	Ende	Firma	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42						
1	Verbau	4 kt	30.03.2026	02.04.2026	Tiefbau		<div><div></div><div></div></div> 4 kt																																		
2	Absteckung Vermesser	2 at	01.04.2026	02.04.2026	Vermesser	A...	<div><div></div><div></div></div> 2 at																																		
3	Rückbau Straße	4 kt	30.03.2026	02.04.2026	Tiefbau		<div><div></div><div></div></div> 4 kt																																		
4	Baugrube MSA	14 a	07.04.2026	24.04.2026	Tiefbau	Baugrube ...	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 14 at																																		
5	Aushub, Verlegung Entwässerungsleitung	10 a	13.04.2026	24.04.2026	Tiefbau	Aushub, Verlegung...	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 10 at																																		
6	Vermessung MSA	1 at	27.04.2026	27.04.2026	Vermesser																																				
7	Herstellung Keller MSA	9 at	27.04.2026	08.05.2026	Rohbau																																				
8	verschweißen Bewehrung MSA	1 at	29.04.2026	29.04.2026	Stahlbau																																				
9	Baugrube Trafowanne	15 a	13.04.2026	04.05.2026	Tiefbau	Baugrube Trafowa...	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> 15 at																																		
10	Baugrube Relaishaus	10 a	27.04.2026	11.05.2026	Tiefbau																																				
11	Baugrube Einzelfundamente	15 a	11.05.2026	02.06.2026	Tiefbau																																				
12	Vermessung Relaishaus Trafowanne	1 at	06.05.2026	06.05.2026	Vermesser																																				
13	Montage Fundamente Ableitgerüst	1 at	07.05.2026	07.05.2026	Rohbau																																				
14	Herstellung Keller Relaishaus	9 at	12.05.2026	26.05.2026	Rohbau																																				
15	verschweißen Bewehrung Relaishaus	1 at	19.05.2026	19.05.2026	Stahlbau																																				
16	Herstellung Trafowanne	16 a	11.05.2026	03.06.2026	Rohbau																																				
17	verschweißen Bewehrung Trafowanne	1 at	18.05.2026	18.05.2026	Stahlbau																																				
18	Montage Stahlteile Trafowanne	6 at	29.05.2026	05.06.2026	Stahlbau																																				
19	Baugrube E-Drossel E-Widerstand	10 a	03.06.2026	16.06.2026	Tiefbau																																				
20	Vermessung Fundamente	1 at	04.06.2026	04.06.2026	Vermesser																																				
21	Gerüst Relaishaus und MSA	2 at	04.06.2026	05.06.2026	Gerüstbau																																				
22	Montage Wände Relaishaus und MSA	8 at	08.06.2026	17.06.2026	Rohbau																																				
23	Erdarbeiten Kabelkanal	3 at	15.06.2026	17.06.2026	Tiefbau																																				
24	Herstellung Decken Relaishaus und MSA	12 a	18.06.2026	03.07.2026	Rohbau																																				
25	Montage Einzelfundamente	5 at	03.07.2026	09.07.2026	Rohbau																																				
26	Montage Fundament E-Drossel und Widerstend	5 at	10.07.2026	16.07.2026	Rohbau																																				
27	Verfüllung Trafowanne und Einzelfundamente	12 a	10.07.2026	27.07.2026	Tiefbau																			</																	