

Medienverlegung Innenstadt Riesa (Breite Straße, Hauptstraße ,Elbstraße, A.-Puschkin-Platz, Bahnhofstraße, Elbkai)

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal		
									Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	
1																													
2			Medienverlegung Innenstadt Stadt Riesa																										
3																													
4				<u>Vergabe der Bauleistungen</u>																									
5																													
6			Strom / Fernwärme / Gas / Trinkwasser / AW (offene Bauweise Bereich Breite Straße), Leistungen 2025 (4.+5. BA) (Durchführung Vergabeverfahren: Stadtwerke Riesa GmbH)																										
7																													
8				Erstellung Vergabeunterlagen TO	22 Tage	Mon 12.05.25	Die 10.06.25																						
9			Angebotseinholung	16 Tage	Mit 11.06.25	Mit 02.07.25																							
10			Submission	1 Tag	Don 03.07.25	Don 03.07.25																							
11			Angebotsauswertung	7 Tage	Fre 04.07.25	Mon 14.07.25																							
12			Vergabe	1 Tag	Mon 28.07.25	Mon 28.07.25																							
13																													
14			Strom / Gas Bereich Elbstraße, Leistungen 2025 (2.+3. BA)																										
15				Vergabe auf Grundlage Jahres-LV SWR GmbH	15 Tage	Mon 12.05.25	Fre 30.05.25																						
16																													
17			Strom / Fernwärme / Gas / Trinkwasser Bereich Elbkai), Leistungen 2026 (1. BA) (Durchführung Vergabeverfahren: Stadtwerke Riesa GmbH)																										
18																													
19				Erstellung Vergabeunterlagen TO	54 Tage	Mon 06.10.25	Don 18.12.25																						
20			Angebotseinholung	16 Tage	Mon 05.01.26	Mon 26.01.26																							
21			Submission	1 Tag	Die 27.01.26	Die 27.01.26																							
22			Angebotsauswertung	10 Tage	Mit 28.01.26	Die 10.02.26																							
23			Vergabe	1 Tag	Mon 16.02.26	Mon 16.02.26																							
24																													
25			Strom / Fernwärme (Baubereich Hauptstraße), Leistungen 2026 (6. BA) (Durchführung Vergabeverfahren: Stadtwerke Riesa GmbH)																										
26																													
27				Erstellung Vergabeunterlagen	36 Tage	Mon 02.03.26	Mon 20.04.26																						
28			Angebotseinholung	16 Tage	Mon 02.03.26	Mon 23.03.26																							
29			Submission	1 Tag	Die 24.03.26	Die 24.03.26																							
30			Angebotsauswertung	13 Tage	Mit 25.03.26	Fre 10.04.26																							
31			Vergabe	1 Tag	Mon 20.04.26	Mon 20.04.26																							
32																													
33			AW (geschlossene Bauweise + offene Bauweise Bereich A.-Puschkin-Platz) (5. BA) (Durchführung Vergabeverfahren: Stadt Riesa)																										
34																													
35				Erstellung Vergabeunterlagen	18 Tage	Mon 27.01.25	Mit 19.02.25																						
36			Angebotseinholung	17 Tage	Fre 28.02.25	Mon 24.03.25																							
37			Submission	1 Tag	Die 25.03.25	Die 25.03.25																							


Projekt: Riesa Innenstadt Medi
Datum: Mit 11.06.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang









Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang









Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang









Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein









Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt







Medienverlegung Innenstadt Riesa (Breite Straße, Hauptstraße ,Elbstraße, A.-Puschkin-Platz, Bahnhofstraße, Elbkai)

Nr.		Vorgangsi	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal		
									Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	
38			Angebotsauswertung	14 Tage	Mit 26.03.25	Mon 14.04.25																							
39			Vergabe	1 Tag	Mit 21.05.25	Mit 21.05.25																							
40																													
41			<u>Baudurchführung</u>	325 Tage	Mon 02.06.25	Fre 28.08.26																							
42																													
43			1. Bauabschnitt (Elbkai zwischen Bahnhofstr. und Breite Straße)	50 Tage	Mon 02.03.26	Fre 08.05.26																							
44			Stromversorgung Stadtwerke Riesa	50 Tage	Mon 02.03.26	Fre 08.05.26																							
45			Stromversorgung SachsenEnergie	50 Tage	Mon 02.03.26	Fre 08.05.26																							
46			Datennetz Telekabel Riesa	50 Tage	Mon 02.03.26	Fre 08.05.26																							
47			Fernwärmeversorgung Stadtwerke Riesa	50 Tage	Mon 02.03.26	Fre 08.05.26																							
48																													
49			2. Bauabschnitt (Elbstraße zw. Breite-Straße und Westzufahrt Parkhaus Elbgalerie)	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25																							
50			Stromversorgung Stadtwerke Riesa	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25																							
51			Fernwärmeversorgung Stadtwerke Riesa	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25																							
52			Gasversorgung Stadtwerke Riesa	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25																							
53			Trinkwasserversorgung WRG	20 Tage	Mon 30.06.25	Fre 25.07.25																							
54																													
55			3. Bauabschnitt (Elbstraße zw. Str. An der Gasanstalt und Ostzufahrt Parkhaus Elbgalerie)	20 Tage	Mon 02.06.25	Fre 27.06.25																							
56			Stromversorgung Stadtwerke Riesa	20 Tage	Mon 02.06.25	Fre 27.06.25																							
57			Gasversorgung Stadtwerke Riesa	20 Tage	Mon 02.06.25	Fre 27.06.25																							
58																													
59			4. Bauabschnitt (Breite Straße / A.-Puschkin-Platz zwischen Hauptstraße und Goethestraße)	75 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.11.25																							
60			Stromversorgung Stadtwerke Riesa	75 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.11.25																							
61			Fernwärmeversorgung Stadtwerke Riesa	75 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.11.25																							
62			Gasversorgung Stadtwerke Riesa	75 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.11.25																							
63			Trinkwasserversorgung WRG	75 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.11.25																							
64			Abwasserentsorgung Stadt Riesa	75 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.11.25																							
65																													
66			5. Bauabschnitt (A.-Puschkin-Platz zw. Goethe-Straße und F.-Engels-Straße)	40 Tage	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25																							
67			Fernwärmeversorgung AOK Stadtwerke Riesa	40 Tage	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25																							
68			Abwasserentsorgung Stadt Riesa	40 Tage	Mon 06.10.25	Fre 28.11.25																							
69																													
70			6. Bauabschnitt (Hauptstraße)	80 Tage	Mon 11.05.26	Fre 28.08.26																							
71			Stromversorgung Stadtwerke Riesa	80 Tage	Mon 11.05.26	Fre 28.08.26																							
72			Fernwärmeversorgung Stadtwerke Riesa	80 Tage	Mon 11.05.26	Fre 28.08.26																							
73			Datennetz Telekabel Riesa	80 Tage	Mon 11.05.26	Fre 28.08.26																							

Projekt: Riesa Innenstadt Medi
Datum: Mit 11.06.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

Seite 2