

Null-Bauablaufplan Bushaltestellen Grünauer Allee

Nr.	Bauarbeiten	Kalenderwochen										
		38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	Verkehrssicherung, Baustelleneinrichtung	15.09.2025 bis 24.10.2025 - 29 AT										
2	Bushaltestelle Richtung Miltitz											
	Aufbruch und Oberbodenabtrag	5 AT										
	Erdbau und Leitungsbau Beleuchtung		5 AT									
	Herstellung ungebundene Schichten und Setzen der Borde			4 AT								
	Asphalteinbau und Pflastereinbau				5 AT							
3	Querungsstelle											
	Aufbruch und Oberbodenabtrag Südseite					2 AT						
	Herstellung Bord, Pflaster und Asphaltbefestigung						3 AT					
	Herstellung aufgeklebte Mittelinsel							5 AT				
4	Verkehrsführung											
	halbseitige Sperrung											
	Vollsperrung											