

Nr.		Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1			Rahmenterminplan - AZV Naumburg - Austausch BHKW	370 Tage	Don 04.07.24	Mon 22.12.25
2						
3			Entwurfsplanung			
11			E-MSR-Planung			
19			Genehmigungsplanung			
31			Ausschreibungen / Vergabe			
64			Bauausführung	104 Tage	Die 08.07.25	Die 02.12.25
65			Lieferzeit BHKW	18 Wochen	Die 08.07.25	Mit 12.11.25
66						
67			Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mit 29.10.25	Don 30.10.25
68						
69			Abriss / Demontage	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
70			Aktivkohlefilter	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25
71			Aufstellfläche abreisen	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25
72			Demontage Filteraggregat	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25
73			Rohrleitungsbau	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25
74			BHKW	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
75			Demontage BHKW	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
76			Rohrleitungsbau	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
77						
78			Errichtung	24 Tage	Mit 29.10.25	Die 02.12.25
79			Aktivkohlefilter-Fundament	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
80			Fundament	5 Tage	Don 06.11.25	Mit 12.11.25
81			Aushärten	10 Tage	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
82			Aktivkohle	5 Tage	Mit 12.11.25	Mit 19.11.25
83			Lieferung	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25

Nr.		Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
84			Montage Filtereinheit	5 Tage	Don 13.11.25	Mit 19.11.25
85			BHKW	5 Tage	Mit 12.11.25	Mit 19.11.25
86			Lieferung	0 Tage	Mit 12.11.25	Mit 12.11.25
87			Montage	5 Tage	Don 13.11.25	Mit 19.11.25
88			Rohrleitungsbau	9 Tage	Don 20.11.25	Die 02.12.25
89			Aktivkohlefilter	5 Tage	Don 20.11.25	Mit 26.11.25
90			Wanddurchbruch	1 Tag	Don 20.11.25	Don 20.11.25
91			Faul-/Klärgas	4 Tage	Fre 21.11.25	Mit 26.11.25
92			BHKW	4 Tage	Don 27.11.25	Die 02.12.25
93			Abgas	2 Tage	Don 27.11.25	Fre 28.11.25
94			Warmwasser	2 Tage	Mon 01.12.25	Die 02.12.25
95			Notkühlung	2 Tage	Mon 01.12.25	Die 02.12.25
96			Faul-/Klärgas	0 Tage	Die 02.12.25	Die 02.12.25
97						
98			Bauausführung - EMSR-Technik	55 Tage	Die 16.09.25	Mit 03.12.25
99			Werks- & Montage-Planung	5 Wochen	Die 16.09.25	Die 21.10.25
100			Planprüfung E-Technik	2 Wochen	Mit 22.10.25	Mit 05.11.25
101			Umbau vor Ort	4 Wochen	Don 06.11.25	Mit 03.12.25
102						
103			Inbetriebnahme	13 Tage	Don 04.12.25	Mon 22.12.25
104			BHKW	13 Tage	Don 04.12.25	Mon 22.12.25
105			Montageabnahme	2 Tage	Don 04.12.25	Fre 05.12.25
106			Kalt-Inbetriebnahme	2 Tage	Mon 08.12.25	Die 09.12.25
107			Warminbetriebnahme	3 Tage	Mit 10.12.25	Fre 12.12.25
108			Probetrieb	10 fTage	Fre 12.12.25	Mon 22.12.25
109						