

Anlage 1 (Termine)

zu Formblatt 214 – VE 442 – Elektroinstallationen Haus 2

Die Baumaßnahme gliedert sich in 5 separate Bauabschnitte:

- 1.BA: Forschungsbereich BR
- 2.BA: Forschungsbereich TK
- 3.BA: Forschungsbereich BK
- 4.BA: Forschungsbereich Analytik
- 5.BA: Infrastrukturmaßnahmen

Die Bauabschnitte 1 bis 4 werden zeitlich hintereinander ausgeführt. Jeder Bauabschnitt wird separat bearbeitet und geht separat in Betrieb.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- Beginn der Leistung auf der Baustelle: 10.11.2025

- Bauausführung Bereich BR: 10.11.2025 bis 29.05.2025
- Bauausführung Bereich TK: 27.04.2026 bis 04.09.2026
- Bauausführung Bereich BK: 31.08.2026 bis 30.10.2026
- Bauausführung Bereich Analytik: 26.10.2026 bis 08.01.2027

- Bauausführung Infrastrukturmaßnahmen: 05.01.2026 bis 30.12.2026

- Fertigstellung der Leistung auf der Baustelle: 08.01.2027