

Baumaßnahme: 3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum, Puschstraße, 04103 Leipzig

Leistung: erweiterter Rohbau

Vergabenummer: H12-BA3-300-015

Bauzeitenplan - Ausführungsfristen

Ausführungsbeginn (WMP): 24.09.2025

Fertigstellung abnahmereife Leistung: 06.09.2027

Einzelfristen:

Fertigstellung Rohbau UG einschl. Decke über UG bis 10.03.2026

Fertigstellung Rohbau EG einschl. Decke über EG bis 30.04.2026

Fertigstellung Rohbau 1.OG einschl. Decke über 1.OG bis 16.06.2026

Fertigstellung Rohbau 2.OG einschl. Decke über 2.OG bis 28.07.2026

Fertigstellung Rohbau 3.OG einschl. Decke über 3.OG bis 08.09.2026

Rückbau Abfangkonstruktion Südportikus nach
Fertigstellung Decke über 3.OG bis 22.09.2026

Fertigstellung Rohbau letzte Decke über
Technikgeschoss bis 08.09.2026

Fertigstellung Dachabdichtung/ -begrünung
über 2.OG und Hauptdach bis 02.12.2026

Fertigstellung Innenputz bis 16.12.2026

Fertigstellung Dachabdichtung über UG nach
Fassaden/ Abbau Gerüste bis 06.09.2027