

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	1 LMK Mittweida - Gesamtterminplan 13.05.2022	0 Tage	Fre 01.05.20	Fre 01.05.20
2	2 Planung	1115 Tage	Mon 03.02.20	Fre 10.05.24
294	3 Ausschreibung/Vergabe	1799 Tage	Fre 01.05.20	Don 22.04.27
977	4 Bauphase	2116 Tage?	Fre 01.05.20	Fre 21.07.28
978	4.1 Umbau Verwaltung - abgeschlossen			
1003	4.2 P3	1701 Tage?	Fre 01.05.20	Fre 20.11.26
1004	4.2.1 Gesamtbauzeit lt. EWBAU	610 Tage	Fre 01.05.20	Don 01.09.22
1005	4.2.2 Baustopp	203 Tage	Mon 23.01.23	Mit 01.11.23
1006	4.2.3 Rohbau	994 Tage	Die 01.03.22	Fre 19.12.25
1007	4.2.3.1 Baustelleneinrichtung herstellen			
1008	4.2.3.2 Unterfangung Bestand			
1014	4.2.3.3 Gitterrost setzen			
1017	4.2.3.4 Baugrubenaushub, Vorbereitung Bodenplatte			
1018	4.2.3.5 Begradigen HDI-Unterfangung			
1019	4.2.3.6 Bodenplatte			
1020	4.2.3.7 Kellerwände			
1021	4.2.3.8 Kellerdecke			
1022	4.2.3.9 EG-Wände			
1023	4.2.3.10 EG-Decke			
1024	4.2.3.11 OG1-Wände			
1025	4.2.3.12 OG1-Decke			
1026	4.2.3.13 OG2-Wände			
1027	4.2.3.14 OG2-Decke			
1028	4.2.3.15 Dachabdichtung herstellen	40 Tage	Mon 31.03.25	Fre 23.05.25
1029	4.2.3.16 Fenstermontage	120 Tage	Mon 14.04.25	Fre 26.09.25
1030	4.2.3.16.1 Werkplanung	25 Tage	Mon 14.04.25	Fre 16.05.25
1031	4.2.3.16.2 Materialbestellung	30 Tage	Mon 19.05.25	Fre 27.06.25
1032	4.2.3.16.3 Fertigung	30 Tage	Mon 30.06.25	Fre 08.08.25
1033	4.2.3.16.4 Montage	20 Tage	Mon 11.08.25	Fre 05.09.25
1034	4.2.3.16.5 Rollläden	15 Tage	Mon 08.09.25	Fre 26.09.25
1035	4.2.3.17 Fassade	60 Tage	Mon 29.09.25	Fre 19.12.25
1036	4.2.4 Bauablauf gestörter Verlauf	901 Tage?	Fre 01.05.20	Fre 13.10.23
1076	4.2.5 Ausbau	305 Tage	Mon 08.09.25	Fre 20.11.26
1077	4.2.5.1 Rohinstallation Trockenbau	40 Tage	Mon 08.09.25	Fre 31.10.25
1078	4.2.5.2 Estricharbeiten Technikräume	7 Tage	Mon 22.09.25	Die 30.09.25
1079	4.2.5.3 410+420 Sanitär & Heizung Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1080	4.2.5.4 430 Raumlufttechnische Anlagen & Kälte Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1081	4.2.5.5 440+450 Elektrische Anlagen & KSI Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1082	4.2.5.6 456 Brandmeldeanlage Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1083	4.2.5.7 460 Kleingüteraufzug Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1084	4.2.5.8 470 Medizinische Gase Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1085	4.2.5.9 480 Gebäudeautomation Rohinst.	120 Tage	Mon 08.09.25	Fre 06.03.26
1086	4.2.5.10 med. Versorgungseinheiten UK	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
1087	4.2.5.11 med. Leuchten UK	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
1088	4.2.5.12 Türen Alu/ Rohrahmen	15 Tage	Mon 27.10.25	Fre 14.11.25
1089	4.2.5.13 Fertigstellung Trockenbau schließen	25 Tage	Mon 02.02.26	Fre 06.03.26
1090	4.2.5.14 Putzarbeiten	30 Tage	Mon 02.02.26	Fre 13.03.26
1091	4.2.5.15 Estrich	20 Tage	Mon 16.03.26	Fre 10.04.26
1092	4.2.5.16 Estrichtrockenzeit	45 Tage	Mon 16.03.26	Fre 15.05.26
1093	4.2.5.17 Trockenbaudecken, Feinspachteln	60 Tage	Mon 30.03.26	Fre 19.06.26
1094	4.2.5.18 Anschluss Neubau an Bestand	30 Tage	Mon 06.04.26	Fre 15.05.26
1095	4.2.5.19 Fliesenleger	40 Tage	Mon 06.04.26	Fre 29.05.26
1096	4.2.5.20 Maler	50 Tage	Mon 27.04.26	Fre 03.07.26
1097	4.2.5.21 Bodenleger	30 Tage	Mon 22.06.26	Fre 31.07.26
1098	4.2.5.22 med. Funktionsmöbel	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
1099	4.2.5.23 Pflegearbeitsplatz unrein	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
1100	4.2.5.24 Türen	15 Tage	Mon 20.07.26	Fre 07.08.26
1101	4.2.5.25 Schlosser/ Geländer	45 Tage	Mon 20.04.26	Fre 19.06.26
1102	4.2.5.26 Tischler	45 Tage	Mon 10.08.26	Fre 09.10.26
1103	4.2.5.27 Möbel	30 Tage	Mon 12.10.26	Fre 20.11.26
1104	4.2.5.28 med. Versorgungseinheiten fein	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26

Projekt: 2025-04-04 V2007 LM
Datum: Fre 27.06.25

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1105	4.2.5.29 med. Leuchten fein	15 Tage	Mon 10.08.26	Fre 28.08.26
1106	4.2.5.30 410+420 Sanitär & Heizung Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1107	4.2.5.31 430 Raumluftechnische Anlagen & Kälte Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1108	4.2.5.32 440+450 Elektrische Anlagen & KSI Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1109	4.2.5.33 456 Brandmeldeanlage Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1110	4.2.5.34 460 Kleingüteraufzug Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1111	4.2.5.35 470 Medizinische Gase Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1112	4.2.5.36 480 Gebäudeautomation Feininst.	120 Tage	Mon 27.04.26	Fre 09.10.26
1113	4.2.5.37 Nacharbeiten/techn. Inbetriebnahme	30 Tage	Mon 12.10.26	Fre 20.11.26
1114	4.3 Anbau Palliativ	899 Tage	Die 12.07.22	Fre 19.12.25
1115	4.3.1 Gesamtbauzeit lt. EWBAU	219 Tage	Die 12.07.22	Fre 12.05.23
1116	4.3.2 Rohbau	809 Tage	Die 12.07.22	Fre 15.08.25
1125	4.3.3 Ausbau	90 Tage	Mon 18.08.25	Fre 19.12.25
1126	4.3.3.1 Rohinstalltion Trockenbau	5 Tage	Mon 18.08.25	Fre 22.08.25
1127	4.3.3.2 Rohinstalltion HLS	30 Tage	Mon 18.08.25	Fre 26.09.25
1128	4.3.3.3 Roinstallation ELT	30 Tage	Mon 18.08.25	Fre 26.09.25
1129	4.3.3.4 Fertigstellung Trockenbau schließen	5 Tage	Mon 29.09.25	Fre 03.10.25
1130	4.3.3.5 Estrich	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
1131	4.3.3.6 Estrichtrockenzeit	15 Tage	Mon 13.10.25	Fre 31.10.25
1132	4.3.3.7 Trockenbaudecken	10 Tage	Mon 27.10.25	Fre 07.11.25
1133	4.3.3.8 Fliesenleger	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
1134	4.3.3.9 Maler	10 Tage	Mon 03.11.25	Fre 14.11.25
1135	4.3.3.10 Bodenleger	10 Tage	Mon 10.11.25	Fre 21.11.25
1136	4.3.3.11 Türen	10 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25
1137	4.3.3.12 Feininstallation ELT	20 Tage	Mon 24.11.25	Fre 19.12.25
1138	4.3.3.13 Feininstallation HLS	20 Tage	Mon 17.11.25	Fre 12.12.25
1139	4.3.3.14 Übergabe Palliativ	0 Tage	Fre 19.12.25	Fre 19.12.25
1140	4.4 Fertigstellung/Übergabe P3	0 Tage	Fre 20.11.26	Fre 20.11.26
1141	4.5 Umzug Pflegebau 3	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26
1142	4.6 Inbetriebnahme Pflegebau	0 Tage	Fre 04.12.26	Fre 04.12.26
1143	4.7 Umbau Prosektur - Abgeschlossen			
1157	4.8 Umbau Diensträume Bestand - abgeschlossen			
1186	4.9 Umbau Palliativ P1, EG -- entfällt	60 Tage	Fre 01.05.20	Don 23.07.20
1188	4.10 Neubau INZ/Entbindung	545 Tage?	Don 17.07.25	Mit 15.09.27
1247	4.11 Umbau IMC/ITS ... Beginn mit ENDE Ausbau INZ	212 Tage	Don 16.09.27	Fre 21.07.28
1267	5 Projektende	0 Tage	Fre 21.07.28	Fre 21.07.28

Projekt: 2025-04-04 V2007 LM
Datum: Fre 27.06.25

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			