

Nr.	Vorgangsname	Notizen	Dauer	Anfang	Ende	2025																																															
						Apr	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November																																								
						06	11	16	21	26	01	06	11	16	21	26	31	05	10	15	20	25	30	05	10	15	20	25	30	04	09	14	19	24	29	03	08	13	18	23	28	03	08	13	18	23	28	02	07	12	17	22	27
1	<b>Ausführungsphase</b>		<b>108 Tage</b>	<b>Mon 26.05.25</b>	<b>Mit 22.10.25</b>																																																
3	Baustelleneinrichtung		2 Tage	Mon 26.05.25	Die 27.05.25	Baustelleneinrichtung 2 Tage																																															
4	Abbruch und Demontagen	NN	3 Tage	Mit 28.05.25	Fre 30.05.25	Abbruch und Demontagen 3 Tage																																															
5	GK-Ständerwände einseitig	NN	8 Tage	Mon 02.06.25	Mit 11.06.25	GK-Ständerwände einseitig 8 Tage																																															
6	Rohinstallation Elektro	NN	17 Tage	Don 12.06.25	Fre 04.07.25	Rohinstallation Elektro 17 Tage																																															
7	Rohinstallation HLS / Kälte	NN	10 Tage	Mon 23.06.25	Fre 04.07.25	Rohinstallation HLS / Kälte 10 Tage																																															
8	Sonstige technische Rohsinstallationen	NN	8 Tage	Mit 02.07.25	Fre 11.07.25	Sonstige technische Rohsinstallationen 8 Tage																																															
9	Putz- und Trockenbauarbeiten	NN	20 Tage	Mon 07.07.25	Fre 01.08.25	Putz- und Trockenbauarbeiten 20 Tage																																															
10	Trocknungsphase Wandputz		30 Tage	Mon 21.07.25	Fre 29.08.25	Trocknungsphase Wandputz 30 Tage																																															
11	Estricharbeiten (Schnellestrich)	NN	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25	Estricharbeiten (Schnellestrich) 5 Tage																																															
12	Trocknungsphase Estrich		10 Tage	Mon 11.08.25	Fre 22.08.25	Trocknungsphase Estrich 10 Tage																																															
13	Montage Stahl-Türzargen	NN	2 Tage	Mon 25.08.25	Die 26.08.25	Montage Stahl-Türzargen 2 Tage																																															
14	Fliesenarbeiten	NN	8 Tage	Mit 27.08.25	Fre 05.09.25	Fliesenarbeiten 8 Tage																																															
15	Bodenbelagsarbeiten	NN	13 Tage	Mit 27.08.25	Fre 12.09.25	Bodenbelagsarbeiten 13 Tage																																															
16	Montage Alu-Glas-Türelement		2 Tage	Mon 08.09.25	Die 09.09.25	Montage Alu-Glas-Türelement 2 Tage																																															
17	Malerarbeiten	NN	18 Tage	Mon 01.09.25	Mit 24.09.25	Malerarbeiten 18 Tage																																															
18	Einbau Deckenplatten	NN	5 Tage	Don 25.09.25	Mit 01.10.25	Einbau Deckenplatten 5 Tage																																															
19	Endinstallation Elektro	NN	10 Tage	Don 25.09.25	Mit 08.10.25	Endinstallation Elektro 10 Tage																																															
20	Endinstallation HLS / Kälte	NN	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25	Endinstallation HLS / Kälte 10 Tage																																															
21	Sonstige Technische Endinstallationen	NN	10 Tage	Mon 29.09.25	Fre 10.10.25	Sonstige Technische Endinstallationen 10 Tage																																															
22	Montage Türblätter	NN	1 Tag	Don 09.10.25	Don 09.10.25	Montage Türblätter 1 Tag																																															
23	Restarbeiten Maler	NN	3 Tage	Mon 13.10.25	Mit 15.10.25	Restarbeiten Maler 3 Tage																																															
24	Mängelbeseitigungen	NN	3 Tage	Don 16.10.25	Mon 20.10.25	Mängelbeseitigungen 3 Tage																																															
25	Bauendreinigung	NN	2 Tage	Die 21.10.25	Mit 22.10.25	Bauendreinigung 2 Tage																																															
27	<b>Abnahmen und Inbetriebnahme</b>	<b>Alle</b>	<b>20 Tage</b>	<b>Mon 13.10.25</b>	<b>Fre 07.11.25</b>																																																
29	VOB-Abnahmen	Planer	7 Tage	Mon 13.10.25	Die 21.10.25	VOB-Abnahmen 7 Tage																																															
30	Sachverständigenabnahmen	SV	7 Tage	Mon 13.10.25	Die 21.10.25	Sachverständigenabnahmen 7 Tage																																															
31	Erstellung Prüfberichte / Bescheinigungen	Planer / SV	12 Tage	Mit 22.10.25	Don 06.11.25	Erstellung Prüfberichte / Bescheinigungen 12 Tage																																															
32	Anzeige der abschließenden Fertigstellung	Röder/Endreiß	1 Tag	Don 23.10.25	Don 23.10.25	Anzeige der abschließenden Fertigstellung 1 Tag																																															
33	Behördliche Prüffrist	BAF	10 Tage	Fre 24.10.25	Don 06.11.25	Behördliche Prüffrist 10 Tage																																															
34	Projektabschluss / Inbetriebnahme	StKK	1 Tag	Fre 07.11.25	Fre 07.11.25	Projektabschluss / Inbetriebnahme 1 Tag																																															