

Baumaßnahme: 3.BA - Messehalle 12, Neubau Innovationszentrum, Puschstraße, 04103 Leipzig

Leistung: erweiterter Rohbau

Vergabenummer: H12-BA3-300-015

### **Bauzeitenplan - Ausführungsfristen**

Ausführungsbeginn (WMP): 06.10.2025

Fertigstellung abnahmereife Leistung: 06.09.2027

#### **Einzelfristen:**

Fertigstellung Rohbau UG einschl. Decke über UG bis 10.03.2026

Fertigstellung Rohbau EG einschl. Decke über EG bis 30.04.2026

Fertigstellung Rohbau 1.OG einschl. Decke über 1.OG bis 16.06.2026

Fertigstellung Rohbau 2.OG einschl. Decke über 2.OG bis 28.07.2026

Fertigstellung Rohbau 3.OG einschl. Decke über 3.OG bis 08.09.2026

Rückbau Abfangkonstruktion Südportikus nach  
Fertigstellung Decke über 3.OG bis 22.09.2026

Fertigstellung Rohbau letzte Decke über  
Technikgeschoss bis 08.09.2026

Fertigstellung Dachabdichtung/ -begrünung  
über 2.OG und Hauptdach bis 02.12.2026

Fertigstellung Innenputz bis 16.12.2026

Fertigstellung Dachabdichtung über UG nach  
Fassaden/ Abbau Gerüste bis 06.09.2027