
Übersicht Fristen und Termine

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
ZLD01-21	Neubau Zentralklinikum Landkreis Diepholz Zentralklinikum/Servicegebäude/Parkhaus
Vergabenummer	Leistung
3127.01	Teil-GU-Paket II – Fassadenarbeiten

Nachfolgende Fristen und Termine sind Vertragsfristen im Sinne der Besonderen Vertragsbedingungen für Bauleistungen.

KLINIKUM:

Vertragsfristen sind:

Alu-Fensterelemente, Sonnenschutzelemente

W+M-Planung: bis 30.03.2026

Montagebeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich 29.05.2026,
Montagebeginn: 15.06.2026

Hinweis: Montage und Transport der Alu-Fensterelemente ausschließlich von Innen!

Montageende auf der Baustelle: Hauptleistungen 09.02.2027

Restleistungen: bis 05.03.2027

Vorhangfassadenelemente (Holz, Faserzement, Faserbeton) Geländer, Beschichtungen, Tore

W+M-Planung: bis 24.08.2027

Montagebeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich 24.03.2027,
Montagebeginn 07. April 2027

Montageende auf der Baustelle: Hauptleistungen 16.11.2027

Restleistungen: 30.11.2027

SERVICEGEBÄUDE:

Vertragsfristen sind:

Alu-Fensterelemente, Sonnenschutzelemente

W+M-Planung: bis Ende 27.01.2027

Montagebeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich 03.02.2027,
Montagebeginn 18.02.2027

Hinweis: Montage und Transport der Alu-Fensterelemente ausschließlich von Innen!

Montageende auf der Baustelle: Hauptleistungen 09.06.2027

Vorhangfassadenelemente (Faserzement, Faserbeton, Holz), Tore, Profilverglasung

W+M-Planung: bis 02.06.2027

Montagebeginn auf der Baustelle: innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung (§5 Abs. 2 Satz 2 VOB/B), Aufforderung voraussichtlich 23.06.2027,
(Montagebeginn 08.07.2027)

Hinweis: Montage über eigenes Gerüst

Montageende auf der Baustelle: Hauptleistungen 29.09.2027