



Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Terminplan																																		
						'25														Nov '25							Dez '25							Jan '26						
						41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	So	Mi	Sa	Di	Fr	Mi	Dc	So	Mi	Sa	Di	Fr	Mi	Dc	So	Mi	Sa	Di	Fr
1		 Sanierung Trauerhalle Stadt Oschersleben (Bode)	105 Tage	Mit 08.10.25	Fre 20.03.26																																			
2		 LOS 1 Bleiglasfenster	59 Tage	Mit 08.10.25	Don 15.01.26																																			
3		 Dokumentation	2 Tage	Mit 08.10.25	Don 09.10.25																																			
4		 Bleifeld ausbauen	8 Tage	Fre 10.10.25	Die 21.10.25																																			
5		 Bleifeld reparieren	40 Tage	Mit 22.10.25	Mit 17.12.25																																			
6		 Ü-Beschichtung Fenster	10 Tage	Fre 10.10.25	Don 23.10.25																																			
7		 Bleifeld einbauen	9 Tage	Don 18.12.25	Don 15.01.26																																			
8																																								
15																																								
41																																								
50																																								
58																																								
62																																								
64																																								
66																																								
72																																								

Seite 1