

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	25																											
						Nov '25							Dez '25																				
						41	42		43		44		45		46		47		48		49		50										
						So	Mi	Sa	Di	Fr	Mo	Do	So	Mi	Sa	Di	Fr	Mo	Do	So	Mi	Sa	Di	Fr	Mo	Do	So	Mi	Sa				
1		Sanierung Trauerhalle Stadt Oschersleben (Bode)	105 Tage	Mit 08.10.25	Fre 20.03.26	[Gantt bar spanning from 08.10.25 to 20.03.26]																											
2						[Gantt bar spanning from 08.10.25 to 20.03.26]																											
8		LOS 2 Gerüstarbeiten	46 Tage	Mit 08.10.25	Don 11.12.25	[Gantt bar spanning from 08.10.25 to 11.12.25]																											
9		Einrüsten komplett	5 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.10.25	[Blue bar from 08.10.25 to 14.10.25]																											
10		Rückbau Gerüst Westgiebel Haupthaus	2 Tage	Mit 29.10.25	Don 30.10.25	[Blue bar from 29.10.25 to 30.10.25]																											
11		Rückbau Gerüst Ostgiebel Haupthaus	2 Tage	Die 04.11.25	Mit 05.11.25	[Blue bar from 04.11.25 to 05.11.25]																											
12		Rückbau Ostseite Gerüst	5 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.10.25	[Blue bar from 08.10.25 to 14.10.25]																											
13		Rückbau Westseite Gerüst	5 Tage	Mit 08.10.25	Die 14.10.25	[Blue bar from 08.10.25 to 14.10.25]																											
14		Rückbau Gerüst Rest	5 Tage	Fre 05.12.25	Don 11.12.25	[Blue bar from 05.12.25 to 11.12.25]																											
15																																	
41																																	
50																																	
58																																	
62																																	
64																																	
66																																	
72																																	