














Taktplan Ausbauarbeiten - Regeltakt  
Neubau Campus Dösner Weg  
Gemeinschaftsschule (GMS)

Nr.	Ressourcennamen	Vorgangsname
73	3490;3830	UK Sportgeräte, Trennvorhang
74	3511	Fliesen Küche
75	3511	Abdichtung Boden Nassräume
76	3511	Fliesen Boden Nassräume
77	3820;3821;3822	Festebau FUR
78	3510	Werkstein Boden
79		<b>Takt 13</b>
80	3530	Sportboden Oberbelag
81	3520	Bodenbelag, Sockel
82	TGA	Heizflächen
83	3430	Türblätter
84	3810	Festebauten Tischler
85	KT	Festebauten Küche
86	3820;3821;3822	Festebau FUR
87	3470	Schlosserleistungen fein (Abdeckungen, Geländer)
88		<b>Takt 14</b>
89	TGA	Endmontagen TGA
90	KT	Endmontagen Kücheneinrichtungen
91	3820;3821;3822	Festebau, Endmontage FUR
92	3530	Sportboden Linierung, Versiegelung
93	3830	Endmontage Sportgeräte
94	3480	Prallwand Sockel / Restleistung
95	TGA	Verfugung
96	Alle	Restleistungen/Reinigungen

Projekt: Neubau Campus Dösn	Vorgang		Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		Externer Meilenstein		Manueller Fortschritt	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende		Stichtag			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Externe Vorgänge		In Arbeit			