

Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	i	Sanierung Trauerhalle Stadt Oschersleben (Bode)	105 Tage	Mit 08.10.25	Fre 20.03.26
2					
8					
15					
41		LOS 4 Dachdeckerarbeiten	95 Tage	Mit 15.10.25	Fre 13.03.26
42		Rinne reinigen	1 Tag	Mon 20.10.25	Mon 20.10.25
43		Rinnenkästen wechseln	1 Tag	Mit 15.10.25	Mit 15.10.25
44		Westseite	5 Tage	Don 16.10.25	Mit 22.10.25
45		Ostseitel	5 Tage	Don 23.10.25	Mit 29.10.25
46		Traufseiten	5 Tage	Don 30.10.25	Don 06.11.25
47		Holzergänzungen, Maler	10 Tage	Fre 07.11.25	Don 20.11.25
48		Fensterbleche	5 Tage	Die 18.11.25	Mon 24.11.25
49		Standrohrübergänge	1 Tag	Fre 13.03.26	Fre 13.03.26
50					
58					
62					
64					
66					
72					

Calendar view from Oct '25 to Mar '26 showing task durations as horizontal bars across dates.

Side view showing task dependencies as arrows connecting start/end points of tasks.

Seite 1