

Neubau Grundschule Döbeln Ost

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	2024				2025				2026				2027
						3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl
1	➔	Vorbereitende Arbeiten	1 Tag?	Fre 10.11.23	Fre 10.11.23	10.11				10.11								
2	➔	Erdarbeiten Baugrube	60 Tage	Mon 11.11.24	Fre 14.02.25													
8	➔	Baustelleneinrichtung allgemein	415 Tage	Mon 11.11.24	Fre 10.07.26													
13	➔	Rohbau	120 Tage	Mon 25.11.24	Fre 23.05.25													
14	➔	Baustelleneinrichtung Gewerk	2 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 06.12.24													
15	➔	Fundamentbalken, Frostschrüzen, Aufzugsunterfahrt	4 Wochen	Mon 25.11.24	Fre 20.12.24													
16	➔	Bodenplatte	4 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 17.01.25													
17	➔	Wände EG	5 Wochen	Mon 20.01.25	Fre 21.02.25													
18	➔	Decke EG	4 Wochen	Mon 10.02.25	Fre 07.03.25													
19	➔	Sockelabdichtung, Dämmung im Erdreich	2 Wochen	Mon 24.02.25	Fre 07.03.25													
20	➔	Wände OG	5 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 04.04.25													
21	➔	Gerätesockel Technik	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25													
22	➔	Decke OG	5 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 25.04.25													
23	➔	Attiken	2 Wochen	Mon 28.04.25	Fre 09.05.25													
24	➔	Beräumung, Ausschalen	2 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 23.05.25													
25	➔	Gerüstbau	205 Tage	Mon 24.03.25	Fre 16.01.26													
26	➔	Aufbau	2 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 04.04.25													
27	➔	Abbau	2 Wochen	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26													
28	➔	Gebäudehülle	125 Tage	Mon 26.05.25	Fre 14.11.25													
29	➔	Fenster Kunststoff	296 Tage	Mon 26.05.25	Mon 27.07.26													
34	➔	Alu-Glasfassaden EG+OG + Sonnenschutz	291 Tage	Mon 02.06.25	Mon 27.07.26													
38	➔	Dach	100 Tage	Mon 12.05.25	Fre 26.09.25													
39	➔	Dampfsperre als Zwischenabdichtung, Haus Regendicht	4 Wochen	Mon 12.05.25	Fre 06.06.25													
40	➔	Dämmung, Einbauteile, Oberlage	4 Monate	Mon 09.06.25	Fre 26.09.25													
41	➔	Fassade	140 Tage	Mon 19.05.25	Fre 28.11.25													
45	➔	Innenausbau	445 Tage?	Mon 04.11.24	Fre 14.08.26													
125	➔	Nacharbeiten, Komplettierung, Inbetriebnahmen, Mangelbeseitigung, Abnahmen	4 Wochen	Mon 15.06.26	Fre 10.07.26													
126	➔	Möblierung, Ausstattung	4,8 Wochen	Die 30.06.26	Fre 31.07.26													
127	➔	Baureinigung	55 Tage	Mon 01.06.26	Fre 14.08.26													
130	➔	Umzug Schule	15 Tage?	Mon 27.07.26	Fre 14.08.26													
131	➔	Erdarbeiten, Rest aus Los Erschließung / Erdarbeiten	10 Tage	Mon 10.03.25	Fre 21.03.25													
133	➔	Außenanlagen	410 Tage	Mon 24.03.25	Fre 30.10.26													