

Datei: Rahmenterminplan Sporthalle Erxleben.PPL

Projektnummer:

Bauzeitenplan

Rahmenterminplan Sporthalle Erxleben

Seite 1 von 1

					J Feb 2025		Mrz 2025				Apr 2025				Mai 2025				Jun 2025				Jul 2025				Aug 2025				Sep 2025													
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40				
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende																																								
1	Errichtung Dreifeldsporthalle inkl. Außenanlagen Erxleben LP2-3	169at	Mo, 03.02.25	Do, 02.10.25																																								
1.1	Ausschreibung Planungsleistung inkl. Auswertung	87at	Mo, 03.02.25	Di, 10.06.25																																								
1.2	Zuschlagserteilung	5at	Mi, 11.06.25	Di, 17.06.25																																								
1.3	Anlaufberatung Planer u. AG	1at	Mi, 18.06.25	Mi, 18.06.25																																								
1.4	LP2: Vorplanung	15at	Do, 19.06.25	Mi, 09.07.25																																								
1.5	Vorstellung von 3 Varianten der Sporthallen- und Außenanlagengestaltung	1at	Do, 10.07.25	Do, 10.07.25																																								
1.6	LP3: Entwurfsplanung	59at	Fr, 11.07.25	Mi, 01.10.25																																								
1.7	Stichtag Fördermittelantrag	1at	Di, 30.09.25	Di, 30.09.25																																								
1.8	LP4-8 Ausstehend, Terminplanung innerhalb Projektbearbeitung LP 2-3 sowie in Abhängigkeit von Fördermittelbescheid und Haushaltplanung	1at	Do, 02.10.25	Do, 02.10.25																																								

Projektzeitrahmen von So, 01.12.24 bis Mi, 31.12.25

Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)

Druckdatum: 17.02.2025 11:14

Filter:

Bearbeiter: wolterm

Bornsche Str. 2

Haldensleben

Tel. +49 3904 72401459

Fax +49 3904 72401280

e-Mail: edv@boerdekreis.de