

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los 030

Gewerk Maler- und Spachtelarbeiten

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer in Werktagen
Materialbestellung, Vorbereitung	13	20
SPH Bauteil B, Sichtbetonkosmetik	135	24
SPH Bauteil A, Grundierung Maler Umkleiden, Nebenräume, Flur	175	15
GS Bauteil C+D, TRH 1+2, Haupttreppenhaus, Sichtbetonkosmetik	211	24
GS Bauteil C+D, EG, Grundierung Maler	199	30
GS Bauteil C+D, 1.OG, Grundierung Maler	230	20
GS Bauteil C+D, 2.OG, Grundierung Maler	251	20
SPH Bauteil A, Schlussanstrich Maler	245	18
GS Bauteil C+D, EG, Schlussanstrich Maler	281	30
GS Bauteil C+D, 1.OG, Schlussanstrich Maler	311	20
GS Bauteil C+D, 2.OG, Schlussanstrich Maler	331	20
SPH Bauteil A NO, Spachtelarbeiten	33	12
SPH Bauteil A Süd, Spachtelarbeiten	146	24
GS Bauteil D, EG, Spachtelarbeiten	163	18
GS Bauteil C, EG, Spachtelarbeiten	181	18
GS Bauteil C, 1.OG, Spachtelarbeiten	199	18
GS Bauteil C, 2.OG, Spachtelarbeiten	217	18

Gesamtdauer: 338 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB