

# Terminplan

## ZKA Zittau, Wartung Faulbehälter 1

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Gantt Chart																														
					Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mrz 2025	Apr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Juli 2025	Aug 2025	Sep 2025	Okt 2025																			
1	Erstellen Unterlagen Ausführungsplanung, Übergabe an AG	107kt	Do, 07.11.24	Fr, 21.02.25	[Green bar: 107kt]																														
2	Prüfung der Unterlagen durch den AG	10at	Mo, 24.02.25	Fr, 07.03.25	[Green bar: 10at]																														
3	Endredaktion der Unterlagen	9at	Mo, 10.03.25	Do, 20.03.25	[Green bar: 9at]																														
4	Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen	12at	Fr, 21.03.25	Mo, 07.04.25	[Green bar: 12at]																														
5	Durchführung Vergabeverfahren	75kt	Di, 08.04.25	Sa, 21.06.25	[Green bar: 75kt]																														
6	Auftragserteilung Bau- und Ausrüstungsleistungen durch AG	1at	Mo, 23.06.25	Mo, 23.06.25	[Green diamond: 1at]																														
7	Formaler Baubeginn, Bauanlaufberatung	1at	Mo, 07.07.25	Mo, 07.07.25	[Green diamond: 1at]																														
8	Klärung technischer Randbedingungen	21at	Di, 08.07.25	Di, 05.08.25	[Light green bar: 21at]																														
9	Außerbetriebnahme Faulbehälter, Demontage aller Rohr- und Kabelanschlüsse Gashaube, Lösen der Gashaube, Aufständerung Gashaube oder Trennen, Abfangen der Langwelle und Demontage	10at	Mi, 06.08.25	Di, 19.08.25	[Blue bar: 10at]																														
10	Baustelleneinrichtung Bautaucher, mobile Schlammmentwässerung	1at	Mi, 20.08.25	Mi, 20.08.25	[Blue bar: 1at]																														
11	Sandabsaugung / Schlammmentwässerung	8at	Do, 21.08.25	Mo, 01.09.25	[Blue bar: 8at]																														
12	Abbau BE, Bautaucher, mobile Schlammmentwässerung	1at	Di, 02.09.25	Di, 02.09.25	[Blue bar: 1at]																														
13	Kranhub, Demontage Stützkonstruktion, Aufsetzen Gashaube	2at	Mi, 03.09.25	Do, 04.09.25	[Blue bar: 2at]																														
14	Wiedermontage aller Rohr- und Kabelanschlüsse, Ex-Abnahme Wiederinbetriebnahme,	10at	Fr, 05.09.25	Do, 18.09.25	[Blue bar: 10at]																														
15	Abrechnung und Projektabschluss	29at	Fr, 19.09.25	Do, 30.10.25	[Green bar: 29at]																														

Projektzeiträumen von Mo, 04.11.24 bis Fr, 31.10.25

Kalender: Sachsen (eingebettet)  
 Druckdatum: 20.03.2025 13:42  
 Filter:  
 Bearbeiter: Ps

- Planung
- Technische Ausrüstung
- Feiertag
- Infotag

PICON GmbH  
 Glashütter Straße 101  
 D-01277 Dresden  
 Tel. 0351 21185-0  
 Fax 0351 21185-10  
 e-Mail: info@picon-ingenieur.de

erstellt mit pro-Plan 7 (7.0.0.19) Serien Nr.: 338 Lizenz für PICON GmbH, Dresden