

## Bauablaufplan (grob) Sanierung Turnhalle Mönchswalder Str. - Wilthen

| Nr. | Vorgang | Vorgangsname   | Dauer   | Anfang      | Fertig stellen | Vorgänger  | 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Juli 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | August 2025 |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|--|---------|-------------|----------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|     |         |  |         |             |                |            | 04.  | 07. | 10. | 13. | 16. | 19. | 22. | 25. | 28. | 01. | 04. | 07. | 10.       | 13. | 16. | 19. | 22. | 25. | 28. | 31. | 03. | 06. | 09. | 12. | 15.         | 18. | 21. | 24. | 27. | 30. |  |  |  |  |  |  |
| 1   |         | Bauausführung  | 58 Tage | Di 10.06.25 | Do 28.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 2   |         | Baustelleneinrichtung  | 2 Tage  | Di 10.06.25 | Mi 11.06.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 3   |         | Abbruch / Demontearbeiten AG<br>(1.UG, EG, 1.OG Heizkörper/ -leitungen)<br>(EG Prallwand, Tür- u. Zarge R102,103,<br>Körbe, Kletterstange, Sprossenwand) | 14 Tage | Di 10.06.25 | Fr 27.06.25    | 2EA-2 Tage |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 4   |         | Abbruch / Demontearbeiten<br>Einbau Fußbodenuntergrundplatte   | 14 Tage | Di 10.06.25 | Fr 27.06.25    | 2EA-2 Tage |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 5   |         | Sportboden - Vermessung Höhen<br>Bestandsboden   | 2 Tage  | Mo 30.06.25 | Di 01.07.25    | 4          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 6   |         | Sportboden   | 26 Tage | Mi 02.07.25 | Mi 06.08.25    | 5          |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 7   |         | Prallwand  | 23 Tage | Mo 28.07.25 | Mi 27.08.25    | 6EA-8 Tage |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 8   |         | Tür- und Torelemente   | 5 Tage  | Mo 11.08.25 | Fr 15.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 9   |         | Trockenbau (inkl. Schallschutz)  | 5 Tage  | Mo 30.06.25 | Fr 04.07.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 10  |         | Maurer- und Putzarbeiten   | 48 Tage | Mo 23.06.25 | Mi 27.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 11  |         | Heizungsinstallation   | 48 Tage | Mo 23.06.25 | Mi 27.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 12  |         | Elektroinstallation  | 48 Tage | Mo 23.06.25 | Mi 27.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 13  |         | Malerarbeiten  | 23 Tage | Mo 28.07.25 | Mi 27.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| 14  |         | Sportgeräteausstattung   | 23 Tage | Mo 28.07.25 | Mi 27.08.25    |            |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |  |

|   |                      |  |                         |  |                         |  |           |  |
|---|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| Projekt: Bauablaufplan (grob)<br>Datum: Mi 26.02.25 | Vorgang              |  | Externe Vorgänge        |  | Manueller Vorgang       |  | Nur Ende  |  |
|   | Unterbrechung        |  | Externer Meilenstein    |  | Nur Dauer               |  | Stichtag  |  |
|   | Meilenstein          |  | Inaktiver Vorgang       |  | Manueller Sammelrollup  |  | In Arbeit |  |
|   | Sammelvorgang        |  | Inaktiver Meilenstein   |  | Manueller Sammelvorgang |  |           |  |
|   | Projektsammelvorgang |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Nur Anfang              |  |           |  |

Bauablaufplan (grob)  
Sanierung Turnhalle  
Mönchswalder Str. - Wilthen

| September 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     | Oktober 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     | November 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     | Dezember 2025 |     |     |     |     |     |     |     |     | Januar 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     | Februar 2026 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 30.            | 02. | 05. | 08. | 11. | 14. | 17. | 20. | 23. | 26.          | 29. | 02. | 05. | 08. | 11. | 14. | 17. | 20. | 23.           | 26. | 29. | 01. | 04. | 07. | 10. | 13. | 16. | 19.           | 22. | 25. | 28. | 01. | 04. | 07. | 10. | 13. | 16.         | 19. | 22. | 25. | 28. | 31. | 03. | 06. | 09. | 12.          | 15. | 18. | 21. | 24. | 27. | 30. | 02. | 05. | 08. | 11. | 14. | 17. |



|   |                      |  |                         |  |                         |  |           |  |
|---|----------------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|-----------|--|
| Projekt: Bauablaufplan (grob)<br>Datum: Mi 26.02.25 | Vorgang              |  | Externe Vorgänge        |  | Manueller Vorgang       |  | Nur Ende  |  |
|   | Unterbrechung        |  | Externer Meilenstein    |  | Nur Dauer               |  | Stichtag  |  |
|   | Meilenstein          |  | Inaktiver Vorgang       |  | Manueller Sammelrollup  |  | In Arbeit |  |
|   | Sammelvorgang        |  | Inaktiver Meilenstein   |  | Manueller Sammelvorgang |  |           |  |
|   | Projektsammelvorgang |  | Inaktiver Sammelvorgang |  | Nur Anfang              |  |           |  |