

#	Info	Titel	Vorgabe Arbeit	Vorgabe frühester Start	Q2 / 2025			Q3 / 2025		
					04	05	06	07	08	09
0	📁🕒	Bauablaufplan Grundschul- und Hortgebäude Jahnsdorf		16.06.2025	Bauablaufplan Grundschul- und Hortgebäude Jahnsd...					
1		Gerüstarbeiten								
2	🕒	Vordergebäude (VG)	1 Woche	16. Juni 2025						
3	🕒	Hintergebäude + Verbinder	1 Woche	23. Juni 2025						
4		Putzarbeiten								
5	🕒	Putz abschlagen VG	4 Wochen	23. Juni 2025						
6	🕒	Putz neu VG	10 Wochen	7. Juli 2025						
7	🕒	Natursteinarbeiten	6 Wochen	23. Juni 2025						
8	🕒	WDVS Hintergebäude + Verbinder	12 Wochen	30. Juni 2025						
9	🕒	Abbruch Schornstein	1 Woche	30. Juni 2025						
10	🕒	Fertigstellung	1 Tag	19.09.2025						