

Oberschule Steegenwald Lugau

Sanierung Elektroanlagen und Beleuchtung

Vorläufiger Terminplan

Die Ausführung ist immer in den Ferien (hauptsächlich Sommerferien) vorgesehen

Leistungen	Ausführungsjahr
Austausch Wandleranlage, Hauptverteilung	2025
Rückbau Wandler, Hauptverteilung & Kompensation	
Kabeltrasse Steigleitungen Geschosse	
Erneuerung Geschossverteiler 3.OG	
Installation 3.OG	
Kritischer Kreis DNÜ	
Installatio 2.OG	2026
Installation Treppenhaus West	
Installation 1. OG	2027
Installation Treppenhaus Ost	
Installation EG	2028
Übergeordnete Anlagen Hausmeisterbereich	
Trakt Schulleitung Beleuchtung	
Installation Kellergeschoss	2029
Schulgartengebäude	

Änderungen vorbehalten

Aufgestellt im April 2025

Planungsbüro für Elektroanlagen