

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgä	Mo	Di	Mi
1		Bauanlaufberatung	0 Tage	Mon 26.05.25	Mon 26.05.25				
2		<b>Vorbereitende Maßnahmen</b>	<b>20 Tage</b>	<b>Die 01.04.25</b>	<b>Mon 28.04.25</b>				
6		<b>1. Bauabschnitt Zwischenbau alle Etagen</b>	<b>17 Tage</b>	<b>Mon 02.06.25</b>	<b>Die 24.06.25</b>				
16		<b>2. Bauabschnitt KG und Zwischenbau KG</b>	<b>12 Tage</b>	<b>Mon 16.06.25</b>	<b>Die 01.07.25</b>				
32		<b>3. Bauabschnitt EG Zwischenbau Fenster</b>	<b>12 Tage</b>	<b>Mon 23.06.25</b>	<b>Die 08.07.25</b>				
48		<b>4. Bauabschnitt OG Zwischenbau, Empfang</b>	<b>12 Tage</b>	<b>Mon 07.07.25</b>	<b>Die 22.07.25</b>				
63		<b>5. Bauabschnitt DG Zwischenbau</b>	<b>12 Tage</b>	<b>Don 17.07.25</b>	<b>Fre 01.08.25</b>				
80		<b>6. Bauabschnitt EG Flügel 1</b>	<b>13 Tage</b>	<b>Mon 28.07.25</b>	<b>Mit 13.08.25</b>				
100		<b>7. Bauabschnitt OG Flügel 1</b>	<b>16 Tage</b>	<b>Fre 08.08.25</b>	<b>Fre 29.08.25</b>				
128		<b>8. Bauabschnitt DG Flügel 1</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Die 26.08.25</b>	<b>Mon 15.09.25</b>				
148		<b>9. Bauabschnitt Außenfassade Flügel 1 / Zwischenbau</b>	<b>44 Tage</b>	<b>Fre 29.08.25</b>	<b>Mit 29.10.25</b>				
158		<b>10. Bauabschnitt DG Flügel 2</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Don 11.09.25</b>	<b>Mit 01.10.25</b>				
177		<b>11. Bauabschnitt OG Flügel 2</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Mon 29.09.25</b>	<b>Fre 17.10.25</b>				
196		<b>12. Bauabschnitt EG Flügel 2</b>	<b>15 Tage</b>	<b>Mon 13.10.25</b>	<b>Fre 31.10.25</b>				
215		<b>13. Bauabschnitt Decken/Zwischenbau in allen Etagen</b>	<b>35 Tage</b>	<b>Don 02.10.25</b>	<b>Mit 19.11.25</b>				
238		<b>14. Bauabschnitt Außenfassade Flügel 2</b>	<b>44 Tage</b>	<b>Mon 13.10.25</b>	<b>Don 11.12.25</b>				