



Prüfprotokoll dynamische Plattendruckversuche



Prüfprotokoll

Bestimmung des dynamischen Verformungsmoduls gemäß TP BF - StB, Teil B 8.3
Prüfgerät: Leichtes Fallgewichtsgerät ZFG-02, Lastplattendurchmesser 300 mm

Projekt-Nr.: 04111-1

Bauvorhaben: Grundhafter Ausbau S 46 Naunhof, Nachprüfung

Prüflos: Baugrunduntersuchung

Bodenart: Tragschicht, Planum

Ausgleichsmaterial: ohne

Wetter: bewölkt, 3°C

Ausgeführt durch: Herr Bemann

Lfd.	Datum Zeit Nr.	Prüfpunktbeschreibung Bemerkungen	Setzung Einzelwerte [mm]	Setzung Mittelwert [mm]	Evd [MN/m²]
1	30.10.19 9:21 1	SCH 2/19 Prüftiefe: 0,20 m, Tragschicht	0,436 0,416 0,417	0,423	53,2
2	30.10.19 10:36 2	SCH 1/19 Prüftiefe: 0,60 m, Planum	0,934 0,917 0,924	0,925	24,3

Oschatz, den 30.10.19