

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026		
					Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	
1	<b>Bauzeit Baustelleneinrichtung Sporthalle TO2 u. Freianlagen TO3 / Los A303</b>	<b>223 Tage</b>	<b>Die 02.09.25</b>	<b>Die 19.05.26</b>												
2	Los A305 Gerüststellung	7 Tage	Sam 02.08.25	Sam 09.08.25												
3	Los A304_Abbrucharbeiten Dach Sporthalle	13 Tage	Don 07.08.25	Don 21.08.25												
4	Los A320 Leistungsabruf	12 Tage	Die 02.09.25	Mon 15.09.25												
5	Los A303_Traufplatten nachbefestigen	10 Tage	Die 16.09.25	Fre 26.09.25												
6	Los A303 Rohbau KG	12 Tage	Don 18.09.25	Mit 01.10.25												
7	Los A329_Deckenputz KG	13 Tage	Don 02.10.25	Don 16.10.25												
8	Los A303 Rohbau EG u. Sporthalle	58 Tage	Don 18.09.25	Mon 24.11.25												
9	Los A329_Innenputz EG Sozialtrakt	40 Tage	Mon 03.11.25	Don 18.12.25												
10	Los A303 Trockenbau Sozialtrakt	11 Tage	Mon 24.11.25	Fre 05.12.25												
11	Los A303 Abdichtung Aussen	6 Tage	Mit 08.04.26	Die 14.04.26												
12	Los A303 Trockenbau Decken schließen	26 Tage	Mon 20.04.26	Die 19.05.26												

Projekt: MSProj11 Datum: Fre 25.04.25	Vorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Ende			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge			
	Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein			
	Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit			