

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027	
					Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
1	Bauzeit Baustelleneinrichtung Sporthalle TO2 u. Freianlagen TO3 / Los A303a	148 Tage	Mit 06.08.25	Sam 24.01.26																										
2	Gerüststellung	7 Tage	Sam 02.08.25	Sam 09.08.25																										
3	Los A304_Abrucharbeiten Dach Sporthalle	13 Tage	Don 07.08.25	Don 21.08.25																										
4	Los A303a Leistungsabruf	12 Tage	Mit 06.08.25	Die 19.08.25																										
5	Los A303a Betonsanierung SW Fassade	28 Tage	Mit 20.08.25	Sam 20.09.25																										
6	Los A303a Betonsanierung SW Fassade / Trocknungszeit	17 Tage	Sam 20.09.25	Don 09.10.25																										
7	Los A303a Betonsanierung SW Fassade / Rückbau Glasbausteine	5 Tage	Fre 10.10.25	Mit 15.10.25																										
8	Los A327 Einbau Glasbausteine SW Fassade	35 Tage	Don 16.10.25	Die 25.11.25																										
9	Los A303a Betonsanierung SW Fassade / Beschichtung	10 Tage	Mit 26.11.25	Sam 06.12.25																										
10	Los A320 Rückbau Vorsatzschale u. Doppelstegplatten NO Fassade	10 Tage	Mit 20.08.25	Sam 30.08.25																										
11	Los A304_Sicherung Traufplatten u. Notabdichtung	11 Tage	Mon 01.09.25	Fre 12.09.25																										
12	Los A303a Betonsanierung NO Fassade	73 Tage	Mon 08.09.25	Mon 01.12.25																										
13	Los A325 neue Betonrahmen setzen	20 Tage	Mit 19.11.25	Don 11.12.25																										
14	Los A327 Einbau Glasbausteine NO Fassade	35 Tage	Mon 01.12.25	Fre 09.01.26																										
15	Los A303a Betonsanierung NO Fassade / Beschichtung	13 Tage	Sam 10.01.26	Sam 24.01.26																										

Projekt: MSProj11 Datum: Don 24.04.25	Vorgang		Externe Vorgänge		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang		Stichtag	
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Manueller Vorgang		Nur Ende			
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Nur Dauer		Externe Vorgänge			
	Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelrollup		Externer Meilenstein			
	Projektsammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang		In Arbeit			