

### Ingenieurbüro für Bauplanung Heike Schulze

Projekt: 1 Sanierung Romanusbad Siebenlehn - 3.BA - Bauzeitenplan

Zeitraum: 07.09.2025 - 03.07.2026

Datum: 02.05.2025

Nr.	Name	S-Start	S-Ende	S-Dauer	S-Einheit	Sep 25		Okt 25			Nov 25			Dez 25			J		
						37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	Abbruch/Demnotage/Rückbau	08.09.2025	02.10.2025	19	AT	■													
2	Erdarbeiten/Leitungsbau	06.10.2025	12.12.2025	49	AT				■										
3	Stahlbetonarbeiten Treppe	13.10.2025	07.11.2025	19	AT				■										
4	Sanierung Überlaufrinne, Einbauteile Beckenwand	13.10.2025	24.11.2025	30	AT				■										
5	Winterpause	15.12.2025	27.02.2026	52	AT													■	
6	Erdarbeiten/Leitungsbau	02.03.2026	27.03.2026	20	AT														
7	Beton- und Spachtelarbeiten	09.03.2026	02.04.2026	19	AT														
8	Arbeiten Bekenboden, Estrich	07.04.2026	30.04.2026	18	AT														
9	Anschluss Schwimmbadtechnik	16.03.2026	02.04.2026	14	AT														
10	Schwimmbadfolie	04.05.2026	19.06.2026	33	AT														
11	Außenanlage/Galabau	23.03.2026	13.05.2026	35	AT														
12	Inbetriebnahme	22.06.2026	03.07.2026	10	AT														

## Ingenieurbüro für Bauplanung Heike Schulze

Projekt: 1 Sanierung Romanusbad Siebenlehn - 3.BA - Bauzeitenplan

