

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025			1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026			1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027	
						Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
1		Bauzeit Baustelleneinrichtung Sporthalle TO2 u. Freianlagen TO3 / Los A325	142 Tage	Mit 13.08.25	Sam 24.01.26																										
2		Los A325 Leistungsabruf	12 Tage	Mit 13.08.25	Die 26.08.25																										
3		Los A325 WuP	12 Tage	Mit 27.08.25	Die 09.09.25																										
4		Los A325 Herstellung von Musterrahmen	10 Tage	Mit 10.09.25	Sam 20.09.25																										
5		Los A325 Produktion	20 Tage	Mon 22.09.25	Die 14.10.25																										
6		Los A325 Trocknungszeit	28 Tage	Mit 01.10.25	Sam 01.11.25																										
7		Los A303a Betonsanierung NO Fassade	73 Tage	Mon 08.09.25	Mon 01.12.25																										
8		Los A325 neue Betonrahmen setzen	20 Tage	Mit 19.11.25	Don 11.12.25																										
9		Los A327 Einbau Glasbausteine NO Fassade	35 Tage	Mon 01.12.25	Fre 09.01.26																										
10		Los A303a Betonsanierung NO Fassade / Beschichtung	13 Tage	Sam 10.01.26	Sam 24.01.26																										

Projekt: MSProj11
Datum: Don 22.05.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang











Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Meilenstein











Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang











Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

In Arbeit











Stichtag

