


Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	3. Qtl, 2025			4. Qtl, 2025				1. Qtl, 2026			2. Qtl, 2026			3. Qtl, 2026			4. Qtl, 2026				1. Qtl, 2027			2. Qtl, 2027			3. Qtl, 2027	
						Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug		
1		Bauzeit Baustelleneinrichtung Sporthalle TO2 u. Freianlagen TO3 / Los A329	101 Tage	Don 18.09.25	Die 13.01.26																												
2		Los A329 Leistungsabruf	12 Tage	Don 18.09.25	Mit 01.10.25				 Los A329 Leistungsabruf																								
3		Los A329_Deckenputz im KG	13 Tage	Don 02.10.25	Don 16.10.25				 Los A329_Deckenputz im KG																								
4		Los A329_Innenputz Sanitärtrakt EG	19 Tage	Mon 03.11.25	Mon 24.11.25				 Los A329_Innenputz Sanitärtrakt EG																								
5		Los A329 Fertigstellung Innenputz	0 Tage	Die 13.01.26	Die 13.01.26				 13.01																								



Projekt: MSProj11
Datum: Die 03.06.25

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

In Arbeit

Stichtag

Seite 1