

V214.H F Anlage 1 zu Besondere Vertragsbedingungen – Bauzeitenplan

Leistung: Sanitär - VE 410

Baumaßnahme: Neubau eines Büro- und Laborgebäudes in Halle (Saale) für das TGZ Halle

Bauzeitenplan für das Gewerk Sanitär

- Werk- und Montageplanung, Berechnungen und Nachweise
 - Beginn innerhalb von **12** Werktagen nach Auftragserteilung
 - Vorlage gemäß VDI6026 / Berechnungen und Nachweise / innerhalb von **36** Werktagen nach Auftragserteilung

- Baubeginn auf der Baustelle
 - Beginn innerhalb von **12** Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch die Auftraggeberin. Die Aufforderung wird voraussichtlich bis zum **01.12.2025** zugehen
 - Lieferung Einbauteile Dach innerhalb von **40** Werktagen nach Beauftragung
 - Rohinstallation Gebäude innerhalb von **130** Werktagen nach Freigabe Werk- und Montag-Planung
 - Feininstallation innerhalb **65** Werktagen nach Fertigstellung Rohinstallation

- Abnahmereife Fertigstellung Gesamtvertragsleistung innerhalb von **280** Werktagen nach Beauftragung