

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort  
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

**Los 020**

**Gewerk Fliesen- und Naturstein**

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer in Werktagen
Bemusterung/Materialbestellung	13	60
SPH Bauteil A Süd, Fliesen- und Naturstein	73	30
GS Bauteil D, EG, Fliesen- und Naturstein Küche	103	20
GS Bauteil C, EG, Fliesen- und Naturstein	103	18
GS Bauteil C, 1.OG, Fliesen- und Naturstein	121	18
GS Bauteil C, 2.OG, Fliesen- und Naturstein	139	18

Gesamtdauer: 144 Werktage

(\*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB