

Los A409 Küchentechnik

Terminübersicht mit Zwischenterminen

	Beginn (*)	Dauer
Küchentechnik		
M.-u.W.-Planung (Installationsplan)	0 Werktage	18 Werktage
Montage Verflüssigungssatz Dach und Kälteleitungen UG-Dach	36 Werktage	18 Werktage
Montage Kühlzelle	48 Werktage	18 Werktage
Aufmaßnahme / Bestellung Kücheneinrichtung	75 Werktage	6 Werktage
Montage Kücheneinrichtung	127 Werktage	18 Werktage
Inbetriebnahmen/Abnahme/Einweisung	156 Werktage	12 Werktage

Gesamtdauer: 180 Werktage

(*) in Werktagen, siehe Datum für Ausführungsbeginn im Aufforderungsschreiben gem. § 5 Abs. 2, Satz 2 VOB/B