

Grobbauablauf Fabricestraße [Stand Do 10.04.25]

Nr.	Vorgangsname	Gewerk	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Sperrskizze Nr.
1						
2	Verkehrsführung		282 Tage?	Mo 05.01.26	Fr 05.02.27	
3	Phase 0	VlwdBZ	31 Tage	Mo 05.01.26	Mo 16.02.26	
4	Phase 1	VlwdBZ	182 Tage	Mo 16.02.26	Di 27.10.26	
5	Phase 2.1	VlwdBZ	20 Tage	Mi 28.10.26	Mi 25.11.26	
6	Phase 2.2	VlwdBZ	10 Tage	Mi 11.11.26	Mi 25.11.26	
7	Phase 2.3	VlwdBZ	10 Tage	Do 26.11.26	Mi 09.12.26	
8	Phase 3	VlwdBZ	40 Tage?	Do 10.12.26	Fr 05.02.27	
9						
10	Baublau Ersatzneubau Brücke Fabricestraße		336 Tage	Di 14.10.25	Fr 05.02.27	
11	Zuschlagserteilung	Mellenstein	0 Tage	Di 14.10.25	Di 14.10.25	
12	Planung des AN	Bauvorbereitung	120 Tage	Di 14.10.25	Mi 08.04.26	
13	Baubeginn	Mellenstein	0 Tage	Mo 05.01.26	Mo 05.01.26	
14	Sperrung Brücke für MIV	Mellenstein	0 Tage	Mo 05.01.26	Mo 05.01.26	
15	Baustelleneinrichtung, Örtliche Einweisung	Bauvorbereitung	10 Tage	Mo 05.01.26	Fr 16.01.26	
16	Sicherung DB-Kabelkanal Achse 10	Bauvorbereitung	5 Tage	Mo 05.01.26	Fr 09.01.26	
17	Montage Feste Absperrung (A.10+20) in Zugpausen	Bauvorbereitung	10 Tage	Mo 05.01.26	Fr 16.01.26	
18	Fußgänger-Behelfsbrücke		220 Tage	Mo 12.01.26	Fr 13.11.26	
19	Verbaukästen A.10 und A.20 (Auflager) und Flügel-/Verbauwände Nord	Ingenieurbau (temp.)	20 Tage	Mo 12.01.26	Fr 06.02.26	
20	Herstellung Anrampungen	Ingenieurbau (temp.)	10 Tage	Di 03.02.26	Mo 16.02.26	
21	Vormontage Behelfsbrücke (einschl. Berührungsschutz) auf bestehendem Bauwerk	Ingenieurbau (temp.)	15 Tage	Mo 19.01.26	Fr 06.02.26	
22	Einheben Behelfsbrücke (Tandemhub)	Ingenieurbau (temp.)	1 Tag	Mo 09.02.26	Mo 09.02.26	
23	Sperrpause für Einheben Behelfsbrücke	Gleissperrung (bis	1 Tag	Mo 09.02.26	Mo 09.02.26 01	
24	Bauwerksprüfung Behelfsbrücke	Ingenieurbau (temp.)	1 Tag	Di 10.02.26	Di 10.02.26	
25	Sperrpause für Bauwerksprüfung	Gleissperrung (bis	1 Tag	Di 10.02.26	Di 10.02.26 01	
26	Komplettierung u. Leitungsprovisorien (??)	Ingenieurbau (temp.)	5 Tage	Di 10.02.26	Mo 16.02.26	
27	Freigabe Behelfsbrücke	Mellenstein	0 Tage	Mo 16.02.26	Mo 16.02.26	
28	Ausheben Behelfsbrücke	Ingenieurbau (temp.)	1 Tag	Fr 30.10.26	Fr 30.10.26	
29	Sperrpause für Ausheben Behelfsbrücke	Gleissperrung (bis	1 Tag	Fr 30.10.26	Fr 30.10.26 07	
30	Rückbau Anrampungen und Verbaukästen	Rückbau	10 Tage	Mo 02.11.26	Fr 13.11.26	
31						
32	Abbruch altes Bauwerk (Hubgewichte Überbausegmente max. ca. 53t)		61 Tage	Mi 18.02.26	Di 19.05.26	
33	Rückbau Ausstattung, Leuchtern Überbau	Rückbau	5 Tage	Mi 18.02.26	Di 24.02.26	
34	7 Trennschnitte Überbau (Vorschneiden)	Rückbau	5 Tage	Mi 25.03.26	Di 31.03.26	
35	Trennschnitt 1 und Aushub Segment 1	Rückbau	1 Tag	Mi 01.04.26	Mi 01.04.26	
36	Sperrpause für Aushub Segment 1	Gleissperrung (bis	1 Tag	Mi 01.04.26	Mi 01.04.26 02	
37	Trennschnitt 2 und Aushub Segment 2	Rückbau	1 Tag	Do 02.04.26	Do 02.04.26	
38	Sperrpause für Aushub Segment 2	Gleissperrung (bis	1 Tag	Do 02.04.26	Do 02.04.26 02	
39	Trennschnitt 3 und Aushub Segment 3	Rückbau	1 Tag	Di 07.04.26	Di 07.04.26	
40	Sperrpause für Aushub Segment 3	Gleissperrung (bis	1 Tag	Di 07.04.26	Di 07.04.26 02	
41	Trennschnitt 4 und Aushub Segment 4	Rückbau	1 Tag	Mi 08.04.26	Mi 08.04.26	
42	Sperrpause für Aushub Segment 4	Gleissperrung (bis	1 Tag	Mi 08.04.26	Mi 08.04.26 02	
43	Trennschnitt 5 und Aushub Segment 5	Rückbau	1 Tag	Do 09.04.26	Do 09.04.26	
44	Sperrpause für Aushub Segment 5	Gleissperrung (bis	1 Tag	Do 09.04.26	Do 09.04.26 02	
45	Trennschnitt 6 und Aushub Segment 6	Rückbau	1 Tag	Fr 10.04.26	Fr 10.04.26	
46	Sperrpause für Aushub Segment 6	Gleissperrung (bis	1 Tag	Fr 10.04.26	Fr 10.04.26 02	
47	Trennschnitt 7 und Aushub Segment 7	Rückbau	1 Tag	Mo 13.04.26	Mo 13.04.26	
48	Sperrpause für Aushub Segment 7	Gleissperrung (bis	1 Tag	Mo 13.04.26	Mo 13.04.26 02	
49	Aushub Segment 8	Rückbau	1 Tag	Di 14.04.26	Di 14.04.26	
50	Sperrpause für Aushub Segment 8	Gleissperrung (bis	1 Tag	Di 14.04.26	Di 14.04.26 02	
51	Abbruch Auflagerbank A.20	Rückbau	1 Tag	Mi 15.04.26	Mi 15.04.26	
52	Sperrpause für Abbruch Auflagerbank A.20	Gleissperrung (bis	1 Tag	Mi 15.04.26	Mi 15.04.26 03	
53	Sperrpause Reserve	Gleissperrung (bis	2 Tage	Do 16.04.26	Fr 17.04.26 03	
54	Abbruch Widerlager A.10 von unten in "Vor-Kopf-Abbruch" von Nord nach Süd	Rückbau	20 Tage	Mo 20.04.26	Di 19.05.26	
55	Abbruch Widerlager A.20 (einschl. Fundament) vom Gleis aus	Rückbau	12 Tage	Do 30.04.26	Di 19.05.26	
56	Sperrpause für Abbruch Widerlager A.20	Gleissperrung (bis	12 Tage	Do 30.04.26	Di 19.05.26 04	
57						
58	Neubau Brücke		257 Tage	Mo 09.02.26	Fr 05.02.27	
59	Bohrpfahlwand A.20	Ingenieurbau	20 Tage	Mi 25.02.26	Di 24.03.26	
60	Lückenschluß Spundwand Nord A.20 zur Bohrpfahlwand	Ingenieurbau	2 Tage	Mi 25.03.26	Do 26.03.26	
61	Auflagerbalken A.20 einschl. Verblendschale	Ingenieurbau	35 Tage	Mi 20.05.26	Fr 03.07.26	
62	Sandsteinverblendung Spundwand Nord A.10	Ingenieurbau	20 Tage	Mo 12.10.26	Fr 06.11.26	
63	Spundwand-Flügelwand A.10 Süd	Ingenieurbau	10 Tage	Mo 09.02.26	Fr 20.02.26	
64	Ballastierung vor Widerlager A.10 (für Auflasticherung während Bohrarbeiten; z.B. Straßenbauplatten)	Ingenieurbau (temp.)	2 Tage	Do 19.02.26	Mo 23.02.26	
65	Bohrpfahlwand A.10	Ingenieurbau	10 Tage	Mo 23.02.26	Fr 06.03.26	
66	Lückenschluß Spundwand Nord+Süd A.10 zur Bohrpfahlwand	Ingenieurbau	3 Tage	Mo 09.03.26	Mi 11.03.26	
67	Korrosionsschutz Spundwand-Flügelwände A.10	Ingenieurbau	10 Tage	Mo 31.08.26	Do 10.09.26	
68	Auflagerbalken A.10 einschl. Verblendschale	Ingenieurbau	25 Tage	Do 04.06.26	Fr 03.07.26	
69	Einhub Fertigteilträger (5 Stck.); Hubgewicht ca. 30t einschl. temp. Berührungsschutz und Gesimmschulung	Ingenieurbau	2 Tage	Do 09.07.26	Fr 10.07.26	
70	Sperrpausen für Einhub Fertigteile	Gleissperrung (bis	2 Tage	Do 09.07.26	Fr 10.07.26 05	
71	Sperrpause Reserve	Gleissperrung (bis	2 Tage	Mo 13.07.26	Di 14.07.26 05	
72	Ortbetonergänzung	Ingenieurbau	20 Tage	Mo 13.07.26	Fr 07.08.26	
73	Hinterfüllung A.10 und A.20	Ingenieurbau	15 Tage	Mo 10.08.26	Fr 28.08.26	
74	Abdichtung	Ingenieurbau	10 Tage	Mi 19.08.26	Di 01.09.26	
75	Kappen	Ingenieurbau	30 Tage	Mi 02.09.26	Fr 09.10.26	
76	Schutzschicht	Ingenieurbau	2 Tage	Mo 12.10.26	Di 13.10.26	
77	Berührungsschutz/Geländer (erst Süd, dann Nord)	Ingenieurbau	15 Tage	Mi 14.10.26	Di 03.11.26	
78	Straßenbau im Baugrubenbereich A.10+20 und Kreuzungsbereich E.-Boer-Straße (einschl. Tragschicht und Binder) Teil 1	Straßenbau	40 Tage	Mo 31.08.26	Mi 21.10.26	
79	Deckschicht Brücke und Anschlußbereiche	Ingenieurbau	2 Tage	Do 22.10.26	Fr 23.10.26	
80	Rückbau Kappenriegel und temp. Berührungsschutz	Rückbau	2 Tage	Mo 26.10.26	Di 27.10.26	
81	Sperrpausen für Rückbau Kappenriegel	Gleissperrung (bis	2 Tage	Mo 26.10.26	Di 27.10.26 06	
82	1. Hauptprüfung	Bauvorbereitung	1 Tag	Di 27.10.26	Di 27.10.26	
83	Sperrpause für HP	Gleissperrung (bis	1 Tag	Di 27.10.26	Di 27.10.26 06	
84	Verkehrsfreigabe für Fußgänger	Mellenstein	0 Tage	Di 27.10.26	Di 27.10.26	
85	Neu-/Umbau Gehweg West und Kreuzungsbereich E.-Boer-Straße Teil 2	Straßenbau	20 Tage	Mi 28.10.26	Mi 25.11.26	
86	Herstellung Provi KP Magazinstraße	Straßenbau	10 Tage	Mi 11.11.26	Mi 25.11.26	
87	Straßenbau KP Magazinstraße Teil 1	Straßenbau	10 Tage	Do 26.11.26	Mi 09.12.26	
88	Verkehrsfreigabe für MIV (einspurig mit LSA)	Mellenstein	0 Tage	Mi 09.12.26	Mi 09.12.26	
89	Straßenbau KP Magazinstraße Teil 2	Straßenbau	40 Tage	Do 10.12.26	Fr 05.02.27	
90	Verkehrsfreigabe ohne Einschränkungen	Mellenstein	0 Tage	Fr 05.02.27	Fr 05.02.27	

