

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los 037

Gewerk Sanitärrennwände

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer in Werktagen
WMP & Fertigung Sanitärrennwände	13	48
SPH Bauteil A, Sanitärrennwände	61	12
GS Bauteil C, EG, Sanitärrennwände	80	10
GS Bauteil C, 1.OG, Sanitärrennwände	98	10
GS Bauteil C, 1.OG, Sanitärrennwände	117	10

Gesamtdauer: 114 Werktagen

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB