

Nr.	Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Bauzeitenplan KA Naumburg - Optimierung Belebung der Kläranlage Naumburg	357 Tage	Mit 30.10.24	Mit 08.04.26
2		Auftragserteilung	14 Tage	Mit 30.10.24	Die 19.11.24
5					
6		Ausschreibungen / Vergabe	143 Tage	Mit 26.02.25	Mon 15.09.25
7		Anlagentechnik	93 Tage	Mit 26.02.25	Mon 07.07.25
24		E-Technik	86 Tage	Mon 19.05.25	Mon 15.09.25
40		Werkstattplanung AN	80 Tage	Die 22.07.25	Mit 12.11.25
41		Anlagentechnik	20 Tage	Die 22.07.25	Mon 18.08.25
42		Erstellung Werkstattplanungplanung Gebläsestation	10 Tage	Die 22.07.25	Mon 04.08.25
43		Prüfung und Freigabe	10 Tage	Die 05.08.25	Mon 18.08.25
44		Erstellung Werkstattplanung Belüftungssystem	10 Tage	Die 22.07.25	Mon 04.08.25
45		Prüfung und Freigabe	10 Tage	Die 05.08.25	Mon 18.08.25
46		E-Technik	40 Tage	Die 16.09.25	Mit 12.11.25
47		W+M Planung	6 Wochen	Die 16.09.25	Die 28.10.25
48		Prüfung und Freigabe	2 Wochen	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
49					
50		Bauausführung	148 Tage	Die 08.07.25	Mit 11.02.26
51		Anlagentechnik	133 Tage	Die 08.07.25	Mit 21.01.26
52		Belebungsbecken 1	80 Tage	Die 08.07.25	Die 28.10.25
53		Lieferzeit Rührwerke (2 Monate + 1 Monat Bearbeitung)	3 Monate	Die 08.07.25	Mon 29.09.25
54		Entleeren / Reinigen Belebungsbecken 1	2 Wochen	Die 30.09.25	Die 14.10.25
55		Austausch Belüfter Belebungsbecken 1	2 Wochen	Mit 15.10.25	Die 28.10.25
56		Austausch Rührwerke KK 1, 2, 3, 4	1 Woche	Mit 15.10.25	Die 21.10.25
57		Einbau Rührwerke KK 5	1 Woche	Mit 15.10.25	Die 21.10.25
58		Austausch Blendenregulierschieber	1 Woche	Mit 15.10.25	Die 21.10.25
59		Blasentest Belüfter	1 Woche	Mit 22.10.25	Die 28.10.25
60		Belebungsbecken 2	20 Tage	Mit 29.10.25	Mit 26.11.25
61		Entleeren / Reinigen Belebungsbecken 2	2 Wochen	Mit 29.10.25	Mit 12.11.25
62		Austausch Belüfter Belebungsbecken 2	2 Wochen	Don 13.11.25	Mit 26.11.25
63		Austausch Rührwerke KK 1, 2, 3, 4	1 Woche	Don 13.11.25	Mit 19.11.25
64		Einbau Rührwerke KK 5	1 Woche	Don 13.11.25	Mit 19.11.25
65		Austausch Blendenregulierschieber	1 Woche	Don 13.11.25	Mit 19.11.25
66		Blasentest Belüfter	1 Woche	Don 20.11.25	Mit 26.11.25
67		Umbau Verdichterstation	133 Tage	Die 08.07.25	Mit 21.01.26
68		Lieferzeit Verdichter (3 Monate + 1 Monat Bearbeitung)	4 Monate	Die 08.07.25	Die 28.10.25
69		Austausch Verdichter 1	5 Tage	Mon 29.12.25	Mit 07.01.26
70		Austausch Verdichter 2	5 Tage	Don 08.01.26	Mit 14.01.26
71		Austausch Verdichter 3	5 Tage	Don 15.01.26	Mit 21.01.26
72		E-Technik	58 Tage	Don 13.11.25	Mit 11.02.26
73		Schaltschrankbau	28 Tage	Don 13.11.25	Mon 22.12.25
74		Austausch Verdichter 1	5 Tage	Mon 29.12.25	Mit 07.01.26
75		Austausch Verdichter 2	5 Tage	Don 08.01.26	Mit 14.01.26
76		Austausch Verdichter 3	5 Tage	Don 15.01.26	Mit 21.01.26
77		Austausch Rührwerke + Schieber Belebungsbecken 1	5 Tage	Mon 29.12.25	Mit 07.01.26
78		Austausch Rührwerke + Schieber Belebungsbecken 2	5 Tage	Don 08.01.26	Mit 14.01.26

Nr.		Vorgangsmo	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
79			Installation Messtechnik	5 Tage	Mon 29.12.25	Mit 07.01.26
80			Programm- und Leitsystemarbeiten	15 Tage	Don 22.01.26	Mit 11.02.26
81						
82			Inbetriebnahme Optimierung Belebung	55 Tage	Don 22.01.26	Mit 08.04.26
83			Inbetriebnahme Verdichterstation gesamt	1 Woche	Don 22.01.26	Mit 28.01.26
84			Inbetriebnahme / Umstellung intermittierende Denitrifikation	4 Wochen	Don 12.02.26	Mit 11.03.26
85			Probetrieb	4 Wochen	Don 12.03.26	Mit 08.04.26