

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort  
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

**Los 029**

**Gewerk Bodenbelag Linoleum**

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer in Werktagen
WMP/Materialbestellung Bodenbelag	13	30
SPH Bauteil A Nord (Geräteräume, Hallenwart), Bodenbelag Linoleum	43	12
SPH Bauteil A Süd (Flur), Bodenbelag Linoleum	55	12
GS Bauteil D, EG, Bodenbelag Linoleum	67	15
GS Bauteil C, EG, Bodenbelag Linoleum	86	15
GS Bauteil C, 1.OG, Bodenbelag Linoleum	104	20
GS Bauteil C, 2.OG, Bodenbelag Linoleum	124	20
GS Bauteil C, EG - 2.OG, Parkett Treppe 5 u. 6a/b	149	24
GS Bauteil C, EG - 2.OG, Parkett Treppe 3	173	30
GS Bauteil D und C, EG, Sockelleisten	171	10
GS Bauteil C, 1.OG, Sockelleisten	193	10
GS Bauteil C, 2.OG, Sockelleisten	215	10

Gesamtdauer: 212 Werktage

(\*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB