

Bauzeitenplan

Neubau Förderschule, Schulgartenweg 1, 06295 Lutherstadt Eisleben

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	Juni 2025							Juli 2025							August 2025							September 2025							Oktober 2025							November 2025							Dezember 2025							Januar 2026							Februar 2026							März 2026							April 2026						
					23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
1	BAUANSFÜHRUNG	228at	Mi, 04.06.25	Do, 30.04.26	[Gantt bar]																																																																												
1.1	Los 9 - Erweiterte Rohbauarbeiten	91at	Mi, 04.06.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.2	Los 10 - Fassadengerüst	120at	Mi, 04.06.25	Fr, 21.11.25	[Gantt bar]																																																																												
1.3	Los 9 - Betonage der OG-Decke, BA1	12at	Mi, 04.06.25	Fr, 20.06.25	[Gantt bar]																																																																												
1.4	Los 9 - Betonage der OG-Wände, BA2	17at	Mi, 04.06.25	Fr, 27.06.25	[Gantt bar]																																																																												
1.5	Los 9 - Betonage der OG-Decke, BA2	15at	Mo, 30.06.25	Fr, 18.07.25	[Gantt bar]																																																																												
1.6	Los 9 - Betonage der OG-Wände, BA3	20at	Mo, 07.07.25	Fr, 01.08.25	[Gantt bar]																																																																												
1.7	Los 9 - Betonage der OG-Decke, BA3	25at	Mo, 04.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.8	Richtfest, 01.09.2025, 10:30 Uhr	1at	Mo, 01.09.25	Mo, 01.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.9	Los 9 - Betonage der Attika	60at	Mo, 23.06.25	Fr, 12.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.10	Los 9 - Sockelabdichtung	41at	Mi, 04.06.25	Do, 31.07.25	[Gantt bar]																																																																												
1.11	Los 9 - Bodenplattenabdichtung	69at	Mo, 07.07.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.12	Los 9 - Dachabdichtung	70at	Mo, 30.06.25	Mo, 06.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.13	Los 9 - Innenputzarbeiten	40at	Mo, 01.09.25	Mo, 27.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.14	Los 9 - Dachabdichtungsarbeiten	24at	Mo, 08.09.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.15	Los 11 - Elektroarbeiten, Rohinstallation	94at	Mo, 08.09.25	Fr, 23.01.26	[Gantt bar]																																																																												
1.16	Los 11 - Elektroarbeiten, Komplettierung	25at	Mo, 26.01.26	Fr, 27.02.26	[Gantt bar]																																																																												
1.17	Los 12 - Blitzschutzarbeiten	14at	Mo, 13.10.25	Do, 30.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.18	Los 13 - HLS-Arbeiten, Bohrungen herstellen	10at	Mo, 25.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.19	Los 13 - HLS-Arbeiten, WC-Module stellen	19at	Mo, 15.09.25	Fr, 10.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.20	Los 13 - HLS-Arbeiten, Fußbodenheizung einbauen	19at	Mo, 13.10.25	Fr, 07.11.25	[Gantt bar]																																																																												
1.21	Los 13 - HLS-Arbeiten, Lüftungsinstallation	46at	Mo, 17.11.25	Fr, 23.01.26	[Gantt bar]																																																																												
1.22	Los 13 - HLS-Arbeiten, Komplettierung	25at	Mo, 26.01.26	Fr, 27.02.26	[Gantt bar]																																																																												
1.23	Los 14 - Schlosserarbeiten, Werkstattplanung	20at	Mo, 14.07.25	Fr, 08.08.25	[Gantt bar]																																																																												
1.24	Los 14 - Schlosserarbeiten, Produktion	20at	Mo, 11.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.25	Los 14 - Schlosserarbeiten, Einbau	10at	Mo, 08.09.25	Fr, 19.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.26	Los 15 - Fenster, Werkstattplanung	19at	Di, 10.06.25	Fr, 04.07.25	[Gantt bar]																																																																												
1.27	Los 15 - Fenster, Produktion	30at	Mo, 07.07.25	Fr, 15.08.25	[Gantt bar]																																																																												
1.28	Los 15 - Fenster, Einbau	30at	Mo, 18.08.25	Fr, 26.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.29	Los 16 - Metallbauarbeiten, Werkstattplanung	19at	Di, 10.06.25	Fr, 04.07.25	[Gantt bar]																																																																												
1.30	Los 16 - Metallbauarbeiten, Produktion	30at	Mo, 07.07.25	Fr, 15.08.25	[Gantt bar]																																																																												
1.31	Los 16 - Metallbauarbeiten, Einbau	20at	Mo, 18.08.25	Fr, 12.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.32	Los 17 - Estricharbeiten, Einbau Dämmung	34at	Mo, 08.09.25	Fr, 24.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.33	Los 17 - Estricharbeiten, Einbau Estrich	14at	Mo, 27.10.25	Fr, 14.11.25	[Gantt bar]																																																																												
1.34	Los 18 - Fassadenarbeiten	48at	Mo, 15.09.25	Fr, 21.11.25	[Gantt bar]																																																																												
1.35	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Wände anlegen	10at	Mo, 08.09.25	Fr, 19.09.25	[Gantt bar]																																																																												
1.36	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Abstimmung für Estrich	14at	Mo, 29.09.25	Fr, 17.10.25	[Gantt bar]																																																																												
1.37	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Wände	24at	Mo, 20.10.25	Fr, 21.11.25	[Gantt bar]																																																																												
1.38	Los 19 - Trockenbauarbeiten, Unterdecken	56at	Mo, 24.11.25	Fr, 13.02.26	[Gantt bar]																																																																												
1.39	Los 20 - Fliesenarbeiten	35at	Mo, 03.11.25	Fr, 19.12.25	[Gantt bar]																																																																												
1.40	Los 21 - WC-Trennwände, Werkstattplanung	4at	Mo, 05.01.26	Fr, 09.01.26	[Gantt bar]																																																																												
1.41	Los 21 - WC-Trennwände, Produktion	20at	Mo, 12.01.26	Fr, 06.02.26	[Gantt bar]																																																																												
1.42	Los 21 - WC-Trennwände, Einbau	5at	Mo, 09.02.26	Fr, 13.02.26	[Gantt bar]																																																																												
1.43	Los 22 - Tischlerarbeiten, Werkstattplanung	20at	Mo, 03.11.25	Fr, 28.11.25	[Gantt bar]																																																																												
1.44	Los 22 - Tischlerarbeiten, Produktion	26at	Mo, 01.12.25	Fr, 09.01.26	[Gantt bar]																																																																												
1.45	Los 22 - Tischlerarbeiten, Einbau	15at	Mo, 12.01.26	Fr, 30.01.26	[Gantt bar]																																																																												
1.46	Los 23 - Malerarbeiten	66at	Mi, 07.01.26	Fr, 10.04.26	[Gantt bar]																																																																												
1.47	Los 24 - Bodenbelagarbeiten	34at	Mo, 16.02.26	Do, 02.04.26	[Gantt bar]																																																																												
1.48	Mängelbeseitigung	5at	Mo, 13.04.26	Fr, 17.04.26	[Gantt bar]																																																																												
1.49	Los 26 - Baureinigung	9at	Mo, 20.04.26	Do, 30.04.26	[Gantt bar]																																																																												

entfellt mit pro-plan 7.0 (0.9.25) - Serien-Nr.: 1172 - Lizenz für Wohrlab Landeck & Cie., Aschersleben

Projektzeitrahmen von Mi, 04.06.25 bis Mo, 04.05.26
 Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
 Druckdatum: 04.06.2025 15:06
 Filter:
 Bearbeiter: Schweichler

Wohrlab Landeck & Cie.
 Ingenieurplanungsgesellschaft mbH
 Magdeburger Str. 24
 D-06449 Aschersleben
 Tel. +49 3473 221520
 Fax +49 3473 2215225
 e-Mail: info@wohrlab-landeck.de