

Vorgangsbezeichnung	Dauer	Anfang	Ende	Freigeige	Nachfolger
Neubau Jugendherberge Marktleuburg	1204 Tage	Fre 20.05.22	Don 31.12.26		
Projektbeginn	0 Tage	Fre 20.05.22	Fre 20.05.22		4
Planungsphase	528 Tage	Fre 20.05.22	Diw 26.06.24		
Baugruhe	600 Tage	Mon 05.02.24	Fre 22.05.26		
Bauzeit	600 Tage	Mon 05.02.24	Fre 22.05.26		184
Einbaueigen	0 Tage	Mon 05.02.24	Mon 05.02.24	32	20
Los 301 Baustelleneinrichtung + Baufeldvermessung	4 Wochen	Mon 05.02.24	Fre 01.03.24	19	1255,28
Los 302 Baustelleneinrichtung	5 Tage	Mon 26.02.24	Fre 01.03.24	2000	
Los 400/1 Seefestvermessung	348 Tage	Mon 29.04.24	Fre 15.08.25		
Abchnitt 1 Horizontalschraefung	20 Tage	Mon 29.04.24	Fre 24.05.24	2000-20 Tage	24
Abchnitt 2 Vertikalschraefung	20 Tage	Mon 26.05.24	Fre 20.06.25	23	25
Abchnitt 3 Seewasser-Waermeaustauscher	40 Tage	Mon 23.06.25	Fre 15.08.25	24	26
Funktionsprüfung Waermeerzeuger	10 Tage	Mon 18.08.25	Fre 28.08.25	80,25	
Los 303 Stb + Rohbauarbeiten, Komplettisolierung	588 Tage	Mon 04.09.24	Don 28.08.26		
Aushub Baugruhe	6 Wochen	Mon 04.09.24	Fre 12.04.24	20	
Grundierungen, Fundamentanker (BA1)	1 Woche	Mon 25.03.24	Fre 29.03.24		
Grundierungen, Fundamentanker (BA 2)	1 Woche	Mon 06.04.24	Fre 12.04.24		
Grundierungen, Fundamentanker (BA 4)	1 Woche	Mon 20.05.24	Fre 24.05.24		
Isokaplatte (BA 1, 2 und 4)	10 Wochen	Mon 11.04.24	Fre 21.06.24		2380-20 Tage
IG (BA 1, 2, 3 und 4): Waerme-Isolierung/Decken/Abdichtung	16 Wochen	Mon 06.05.24	Fre 23.08.24	37	
IG, auerhalb des Gebaude (Nordhaus)	45 Wochen	Mon 27.05.24	Mo 26.06.24	35,36	
IG, auerhalb des Gebaude (Sudhaus)	45 Wochen	Mo 26.06.24	Fre 26.07.24	34	36,37
Verfuellung Baugruhe (Nordhaus)	2 Wochen	Mon 15.07.24	Fre 26.07.24	34	37
Verfuellung Baugruhe (Verbinden)	2 Wochen	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24	36,35,33	38
Verfuellung Baugruhe (Sudhaus)	2 Wochen	Mon 06.09.24	Fre 20.09.24	37,35	
EG (BA 1, 2 und 3), Waerme-Isolierung/Treppen/Decke	12 Wochen	Mon 22.07.24	Fre 11.10.24		
1.OG BA 1 (Nordhaus): Waerme-Isolierung/Treppen/Decke	8 Wochen	Mon 23.09.24	Fre 15.11.24		
1.OG BA 2 (Sudhaus): Waerme-Isolierung/Treppen/Decke	7 Wochen	Mon 28.10.24	Fre 13.12.24		
2.OG BA 1 (Nordhaus): Waerme-Isolierung/Treppen/Decke	9 Wochen	Mon 11.11.24	Fre 10.01.25		54,055A-5 Tage
2.OG BA 2 (Sudhaus): Waerme-Isolierung/Treppen/Decke	9 Wochen	Mon 09.12.24	Fre 07.02.25		
Giebel Nord	1 Woche	Mon 13.01.25	Fre 17.01.25		
Giebel Sud	1 Woche	Mon 10.02.25	Fre 14.02.25		
Los 304 Geruelt	264 Tage	Mon 26.08.24	Don 28.08.26		
Aufbau	40 Tage	Mon 26.08.24	Fre 18.10.24		51
BA 1 (Nordhaus)	10 Tage	Mon 26.08.24	Fre 06.09.24		48
BA 2 (Mittelhaus)	10 Tage	Mon 06.09.24	Fre 20.09.24		48
BA 3 (Sudhaus)	10 Tage	Mon 07.10.24	Fre 18.10.24		49
Aufbau	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25		47
BA 1, 2 und 3	5 Tage	Mon 13.10.25	Fre 17.10.25		63,68,69
Los 305 Stimmer- und Holzabdecken	30 Tage	Mon 13.01.25	Fre 21.02.25		
BA 1 (Nordhaus): Deckstuhl	3 Wochen	Mon 13.01.25	Fre 31.01.25		42
BA 2 (Sudhaus): Deckstuhl	3 Wochen	Mon 03.02.25	Fre 21.02.25		54
Los 306 Dachabdeckungs- und Klebgeraetebau	69 Tage	Diw 10.06.25	Fre 12.09.25		
BA 1 (Nordhaus): Dachabdeckung	3,8 Wochen	Diw 10.06.25	Fre 04.07.25		54
BA 2 (Sudhaus): Dachabdeckung	3,8 Wochen	Diw 10.06.25	Fre 04.07.25		54
BA 1, 2 und 3: Dachbegrenzung (inkl. Klebgeraetebau)	5 Wochen	Mon 07.07.25	Fre 08.08.25		58
Dachabdecken Terrassen	12 Tage	Don 28.08.25	Fre 12.09.25		
Los 308 Kunststoff-Fensterprofile	40 Tage	Mon 20.01.25	Fre 14.03.25		71
BA 1, 2 und 3: KG	10 Tage	Mon 20.01.25	Fre 31.01.25		63
BA 1, 2 und 3: EG	10 Tage	Mon 03.02.25	Fre 14.02.25		62
BA 1 und 3: 1.OG	10 Tage	Mon 17.02.25	Fre 28.02.25		63
BA 1 und 3: 2.OG	10 Tage	Mon 03.03.25	Fre 14.03.25		64
Los 309/307 Alu-Fensterprofile/ Alu-90-Tuere Innen- u. Aussen	20 Tage	Mon 03.02.25	Fre 28.02.25		65AA
Los 312 Brandschutzabschraefer	80 Tage	Mon 10.11.25	Fre 27.02.26		
Los 309 Warmdamm-Verbundsysteme	10 Wochen	Mon 17.03.25	Fre 23.05.25		62
Los 309 vorgehangte Hohlraumfugen Fassaden	32 Wochen	Mon 03.03.25	Fre 10.10.25		65AA
Los 303 Trockenbau	66 Tage	Mon 17.03.25	Mon 28.07.25		
BA 1, 2 und 3: KG und EG Standerwerk einseitig beplankt	5 Tage	Mon 17.03.25	Fre 21.03.25		61
BA 1 und 3: 1.OG Standerwerk einseitig beplankt	3 Wochen	Mon 24.03.25	Fre 11.04.25		71
BA 1 und 3: 2.OG Standerwerk einseitig beplankt	3 Wochen	Mon 14.04.25	Fre 02.05.25		72
Sudhaus: 1+2.OG Wohnungen ohne Baeder TB-Waende-Decken Schliessen + Finish	2 Wochen	Mon 02.06.25	Fre 13.06.25		
Nordhaus: 1+2.OG Wohnungen ohne Baeder TB-Waende-Decken Schliessen + Finish	2 Wochen	Mon 16.06.25	Fre 27.06.25		76
Nordhaus: 1+2.OG Flure, Baeder TB-Waende-Decken Schliessen + Finish	2 Wochen	Mon 30.06.25	Fre 11.07.25		75
Sudhaus: 1+2.OG Flure, Baeder TB-Waende-Decken Schliessen + Finish	2 Wochen	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25		
BA 1, 2 und 3: KG und EG TB-Waende-Decken Schliessen + Finish	2 Wochen	Mon 14.07.25	Fre 25.07.25		
Terrassenbau HSE	40 Tage	Diw 25.02.25	Mon 21.04.25		85EA-20 Tage, 85EA-20 Tage
Los 402/3 Rohrausstattung HLS	80 Tage	Diw 25.03.25	Mon 14.07.25		90,28
BA 1 und 3: 2.OG	25 Tage	Diw 25.03.25	Mon 28.04.25		85EA-10 Tage
BA 1 und 3: 1.OG	25 Tage	Diw 15.04.25	Mon 19.05.25		85EA-10 Tage
BA 1,2 und 3: KG und EG	50 Tage	Diw 06.05.25	Mon 14.07.25		85EA-10 Tage
Los 404 Rohrausstattung ELT	80 Tage	Diw 25.03.25	Mon 14.07.25		90
BA 1 und 3: 2.OG	25 Tage	Diw 25.03.25	Mon 28.04.25		86EA-10 Tage
BA 1 und 3: 1.OG	25 Tage	Diw 15.04.25	Mon 19.05.25		86EA-10 Tage
BA 1,2 und 3: KG und EG	50 Tage	Diw 06.05.25	Mon 14.07.25		86EA-10 Tage

Neubau Jugendherberge Marktleuburg

05.02.24 Baugruhe

Los 303 Stimmer- und Holzabdecken

Los 306 Dachabdeckungs- und Klebgeraetebau

Los 308 Kunststoff-Fensterprofile

Los 309/307 Alu-Fensterprofile/ Alu-90-Tuere Innen- u. Aussen

Los 402/3 Rohrausstattung HLS

Los 404 Rohrausstattung ELT

Projekt: 000106_040_040100
Datum: Di 01.07.25

Frageung

Unterbrechung

Meilenstein

Samstag

Projektanfang

Ende

Interne Meilenstein

Interne Samstags

Manuelle Vorgang

Nur Start

Manuelle Samstags

Manuelle Samstags

Nur Ende

Manuelle Ende

Interne Vorgang

Interne Meilenstein

Samstag

Samstag

Manuelle Ende

Manuelle Ende

Seite 1

Vorgangsbezeichnung		Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger																											
954	Los 402/3/4 Komplettierung H4,RLT	85 Tage	Fre 05.09.25	Don 01.01.26		178																											
957	BA 1, 2 OG	15 Tage	Fre 05.09.25	Don 25.09.25	127	158/4-5 Tage																											
958	BA 1, 1 OG	15 Tage	Fre 19.09.25	Don 09.10.25	157/6A-5 Tage																												
959	BA 1 und 2, EG	25 Tage	Fre 03.10.25	Don 06.11.25	129/6A-5 Tage	168/6A-5 Tage																											
960	BA 1 und 2, KG	25 Tage	Fre 21.10.25	Don 04.12.25	159/6A-5 Tage	165/6A-5 Tage																											
961	BA 2, 2 OG	15 Tage	Fre 28.11.25	Don 18.12.25	160/6A-5 Tage	162/6A-5 Tage																											
962	BA 2, 1 OG	15 Tage	Fre 12.12.25	Don 01.01.26	161/6A-5 Tage																												
963	Los 300 Grundreinigung	49 Tage	Die 26.10.25	Fre 02.01.26																													
964	BA 1, 2 OG	2 Tage	Die 26.10.25	Mi 29.10.25	150	171																											
965	BA 1, 1 OG	2 Tage	Die 04.11.25	Mi 06.11.25	151	172																											
966	BA 1 und 2, EG	2 Tage	Die 30.12.25	Mi 31.12.25	152	173																											
967	BA 1 und 2, KG	2 Tage	Die 16.12.25	Mi 17.12.25	153	174																											
968	BA 2, 2 OG	2 Tage	Die 23.12.25	Mi 24.12.25	154	175																											
969	BA 2, 1 OG	2 Tage	Don 08.01.26	Fre 02.01.26	155	176																											
970	Los 402 Komplettierung Sanitär	57 Tage	Don 30.10.25	Fre 16.01.26		178																											
971	BA 1, 2 OG	10 Tage	Don 30.10.25	Mi 12.11.25	164																												
972	BA 1, 1 OG	10 Tage	Don 06.11.25	Mi 19.11.25	165																												
973	BA 1 und 2, EG	5 Tage	Don 05.01.26	Mi 07.01.26	166																												
974	BA 1 und 2, KG	5 Tage	Don 18.12.25	Mi 24.12.25	167																												
975	BA 2, 2 OG	10 Tage	Don 25.12.25	Mi 07.01.26	168																												
976	BA 2, 1 OG	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26	169																												
977	Los 306 Restleistungen Außenanlagen	10 Tage	Mon 05.01.26	Fre 16.01.26																													
978	Inbetriebnahme, SV-Abnahmen, Mängelbeseitigung	32 Tage	Mon 18.01.26	Die 03.03.26	146,170																												
979	Los 308 Feinreinigung	10 Tage	Mon 16.02.26	Fre 27.02.26																													
980	Los 318 Schlüsselanlage	5 Tage	Mon 23.02.26	Fre 27.02.26		182,183																											
981	Los 300 Feinanlagen	6 Monate	Mon 06.10.25	Fre 20.03.26		182																											
982	Bauende	0 Tage	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26		181,180																											
983	Abrechnung, Dokumentation	3 Monate	Mon 02.03.26	Fre 22.05.26		180																											
984	Vorhabenende	0 Tage	Don 31.12.26	Don 31.12.26		18																											

Los 402/3/4 Komplettierung H4,RLT

Los 300 Grundreinigung

Los 402 Komplettierung Sanitär

Los 500 Feinanlagen

20.03 Bauende

Abrechnung, Dokumentation

31.12 Vorhabenende