

Zwischentermine:

	Montagezeit		Fertigstellung
Baubegin			
Rohinstallation Sozialtrakt	124	WT nach Abruf	124 WT nach Baubegin
Rohinstallation Halle Decke	50	WT nach Abruf	62 WT nach Baubegin
Feininstallation Halle Decke	34	WT nach Abruf	91 WT nach Baubegin
Feininstallation Halle Wände	11	WT nach Abruf	244 WT nach Baubegin
Feininstallation Sozialtrakt	23	WT nach Abruf	292 WT nach Baubegin
Inbetriebnahme/Übergabe:			316 WT nach Baubegin