

Bauablaufplan - Rettungswache Mittweida - Stand 29.11.2024

		2024												2025												2026																																																																	
		Vergabe																																																																																									
		Juli			August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember			Januar			Februar			März			April			Mai			Juni			Juli			August			September			Oktober			November			Dezember		
Los 001	Baumfällungen (abgeschlossen)	abgeschlossen																																																																																									
Los 002	Baustellensicherung	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																
Los 003	Baustellen-WC (Container)	Bauarbeiten laufen																																																																																									
Los 004	Bautafel	Bauarbeiten laufen																																																																																									
Los 005	Rohbauarbeiten (Beginn lt. Anzeige Rohbau am 6.8.2024; 280 WT Ende am 9.7.2024)	Bauarbeiten laufen																																																																																									
		Fertigstellung Binder Fahrzeughalle und Betonsauberkeitsschicht Fahrzeughalle, sowie Betondach auf SB																																																																																									
		2 Abbau Gerüste Rohbau																																																																																									
		15 Dichtung auf Betonsauberkeitssicht FH																																																																																									
		16 Dämmung FH																																																																																									
		17 Bewehrung FH unten																																																																																									
		18 Einlegen der Rohre Industriefußbodenheizung bauseits																																																																																									
		19 Bewehrung oben																																																																																									
		20 Betonage Bodenplatte FH																																																																																									
		21 Beräumen Baustelle																																																																																									
		16 Putz Technikraum																																																																																									
		18 Maler Technikraum																																																																																									
Los 006	Trapezblechdach (incl. Netze)	derzeit Vergabe																																																																																									
		Vergabe 49																																																																																									
		50 51 Werkplanung + Bestellung																																																																																									
		Netze 10																																																																																									
		13 Abbau																																																																																									
		11 12 Trapezblech verlegen																																																																																									
Los 007	Gerüstarbeiten	derzeit Vergabe																																																																																									
		9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50																																																																																									
		25 Stellen Gerüst Parkplatzseite																																																																																									
Los 008	Dachdeckerarbeiten / Dachklempner	derzeit Vergabe																																																																																									
		Vergabe 49																																																																																									
		2 Bestellung Oberleickuppeln																																																																																									
		12 Dampfsperre SB + OLK																																																																																									
		13 Dampfsperre FH + OLK																																																																																									
		14 15 Attika vorbereiten																																																																																									
		16 17 Dämmung																																																																																									
		18 19 1. Lage Dichtung																																																																																									
		20 21 2. Lage Dichtung																																																																																									
		22 23 Photovoltaik Aufsätze																																																																																									
		27 Kies FH																																																																																									
		Regenrohre FH 32 33																																																																																									
		Klempner FH 34 35																																																																																									
		40 Regenrohre SB usw.																																																																																									
		41 42 43 Klempnerarbeiten SB - Abschluss																																																																																									
Los 009	Gründach	44 45 46 47																																																																																									
Los 010	Alu-türen- und Fenster (incl. Innentüren)	derzeit Vergabe																																																																																									
		Vergabe 47																																																																																									
		51 52 1 2 3 4 Werkplanung																																																																																									
		14 15 16 17 18 Montage (ab abgeschl. Dampfsperre Dach)																																																																																									
		Dachmontage 50																																																																																									
Los 011	Außenjalousie / Raffstoreanlagen	LV-Versand 5. KW- Vergabe 13. KW																																																																																									
		Kästen bestellen 16																																																																																									
		23 24 Montage d. Kästen																																																																																									
Los 012	Schlosser Torwinkel	derzeit Vergabe																																																																																									
		Torwinkel außen 13																																																																																									
		16 Torwinkel innen																																																																																									
		26 Leiterbefestigung																																																																																									
		Leitermontage 46																																																																																									
Los 013	Trockenbau	LV-Versand 3. KW- Vergabe 11. KW																																																																																									
		Ständer einbauen 18 19 20																																																																																									
		Trockenbauwände schließen vor Estrich 27 28																																																																																									
		29 30 31 Profile Unterdecken FH																																																																																									
		32 33 34 Profile Unterdecken SB																																																																																									
		35 36 37 38 GK-Verkleidung Decke FH																																																																																									
		39 40 41 42 GK-Verkleidung Decke SB																																																																																									
Los 014	Putzarbeiten innen	LV-Versand 9. KW- Vergabe 17. KW																																																																																									
		23 24 25 26 Innenputz																																																																																									
		23 24 FH																																																																																									
Los 015	Estrich	LV-Versand 9. KW- Vergabe 17. KW																																																																																									
		zuerst WD SB 29 30 31 Estrich																																																																																									
Los 016	Verbundestrich	LV-Versand 9. KW- Vergabe 17. KW																																																																																									
		Bodenplatte bauseits fertig, 4 Wochen Wartezeit 21																																																																																									
		25 26 Einbauen Verbundestrich FH																																																																																									
Los 017	Epoxidharzbeschichtung	Vergabeverfahren ab Juni 2025																																																																																									
		46 47 48 Epoxidharz nach Maler Decke FH																																																																																									
Los 018	Schlosser Edelstahlrinnen	LV-Versand 5. KW- Vergabe 13. KW																																																																																									
		24 Einbau der Rinnen vor Verbundestrich																																																																																									
Los 019	Schlosser Innentreppe	Vergabeverfahren ab Juni 2025																																																																																									
		40 41 42 Geländer																																																																																									
Los 020	Fliesenarbeiten	Vergabeverfahren ab Juni 2025																																																																																									
		40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50																																																																																									
Los 021	Tore	derzeit Vergabe																																																																																									
		14 Tore hängen																																																																																									
		5 6 7 Fertigstellung																																																																																									
Los 022	Falltrennwand	LV-Versand 9. KW- Vergabe 17. KW																																																																																									
		32 UK-Einbau																																																																																									
		Einbau 14 15																																																																																									
Los 023	Maler Technikräume (entfällt ggf.)																																																																																										
Los 024	Malerarbeiten innen und außen	Vergabeverfahren ab Juni 2025																																																																																									
		43 44 45 Decke FH+Wand FH																																																																																									
		40 41 42 43 44 45 Malerarbeiten außen																																																																																									
Los 025	Natursteinarbeiten Sockel	Vergabeverfahren ab Juni 2025																																																																																									
		46 47 48 49 50 51 Maler SB																																																																																									
		2 3 4 5 6 Maler SB																																																																																									
Los 026	Vollwärmeschutz	LV-Versand 9. KW- Vergabe 17. KW																																																																																									
		Beginn mit FH																																																																																									
		27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40																																																																																									
Los 027	Innentüren Metall	Verwendung 2-teilige Zargen) - Vergabe ab Juni 2025																																																																																									
		21 22 ggf. Zargen / Türen																																																																																									
		Türen hängen 14 15																																																																																									
Los 028	Innentüren Holz	Verwendung 2-teilige Zargen) - Vergabe ab Juni 2025																																																																																									
		21 22 ggf. Zargen / Türen																																																																																									
		Türen hängen 14 15																																																																																									
Los 029	Markise (siehe Los 11)																																																																																										

