

Neubau Wohnanlage mit TG, Hinterbreite 5-7, 06449 Aschersleben

					2025																
					Juli			August				September				Oktober					
Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
3	Außenanlagen (Los 18)	73at	Mo, 21.07.25	Do, 30.10.25	[Gantt bar spanning from July 29 to October 31]																
3.1	Abdichtung TG-Decke	14at	Mo, 21.07.25	Do, 07.08.25	[Gantt bar from July 29 to August 7]																
3.2	Unterbau + Borde	20at	Mo, 11.08.25	Fr, 05.09.25	[Gantt bar from August 11 to September 5]																
3.3	Pflasterung	19at	Mo, 08.09.25	Do, 02.10.25	[Gantt bar from September 8 to October 2]																
3.4	Bepflanzung	14at	Mo, 13.10.25	Do, 30.10.25	[Gantt bar from October 13 to October 30]																
3.5	Einrichtungsgegenstände	14at	Mo, 13.10.25	Do, 30.10.25	[Gantt bar from October 13 to October 30]																

erstellt mit pro-plan 7 (7.0.0.25) Serien Nr.: 1472 Lizenz für Wohnrb. Landeck & Cie., ...