

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los 025

Gewerk Festverglasung mit Türen

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer in Werktagen
WMP Festverglasungen mit Tür, Holz-Rahmen	13	24
Materialbestellung/ Fertigung	37	18
GS Bauteil D, EG, Festverglasungen mit Tür, Holz-Rahmen	55	24
GS Bauteil C + D, TRH1 und 2, Bibliothek, Festverglasungen mit Tür, Holz-Rahmen	79	18
GS, alle Bauteile, Inbetriebnahme Türen	97	12

Gesamtdauer: 96 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB