

**Grundschule mit Dreifeld-Sporthalle und Hort
Tauchaer Straße 188, 04349 Leipzig**

Los 021b

Gewerk Verkleidung Decke Mensa

Terminübersicht mit Zwischenterminen

Vorgang	Beginn (*)	Dauer in Werktagen
WMP Verkleidung Decke	13	24
Fertigung/Materialbestellung Verkleidung Decke	37	72
GS Bauteil D, Verkleidung Decke UK	61	18
GS Bauteil D, Verkleidung Decke schließen	143	12
GS Bauteil D, Verkleidung Oberlichter Mensa	155	6

Gesamtdauer: 148 Werktage

(*) in Werktagen nach Zugang der Aufforderung gem. § 5 Abs. 2 , Satz 2 BVB